

Cynllun Twf Gogledd Cymru Adroddiad Perfformiad Chwarterol

2025-26 Chwarter 1
(Ebrill - Mehefin 2025)



01	Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio	3
02	Dashfwrdd Cyflawni Prosiect	4
03	Dashfwrdd Buddion	5
04	Perfformiad y Rhaglen Cysylltedd Ddigidol	6
05	Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel	8
06	Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo	10
07	Perfformiad y Rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	13
08	Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	15
09	Olrhain Cynnydd y Prosiectau	17
10	Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf	19
	ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau y Cynllun Twf	20

01 CRYNODEB Y CYFARWYDDWR PORTFFOLIO

Ar 1 Ebrill, trosglwyddodd ein Tîm Rheoli Portffolio, y Cynllun Twf a'i gyllid i Gyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd, dan yr enw brand Uchelgais Gogledd Cymru. Bellach, mae'r Cynllun Twf yn cael ei oruchwyllo gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd, gan gymryd yr un rôl â'r Bwrdd Uchelgais Economaidd, ond ei fod yn eistedd yn strwythur llywodraethu ehangach y Cyd-bwyllgor Corfforedig.

Y chwarter hwn, gwnaed nifer o benderfyniadau i fwrw ymlaen ar garlam i gyflawni'r Cynllun Twf. Aeth y Swyddfa Rheoli Portffolio ati i gynnal Adolygiad Portffolio, gan ganolbwyntio ar bum prosiect a oedd wedi bod yn adrodd yn goch, ynghyd â phedwar prosiect oedd yn adrodd yn ambr. Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor Lles Economaidd benderfyniad i:

- Dynnu dau brosiect yn ôl o'r Cynllun Twf, sef y prosiect Yr Ychydig % Olaf a'r prosiectau Ffibr Llawn.
- Tynnu prosiect Trawsfynydd yn ei ôl o'r Cynllun Twf, ac ychwanegu cynllun amgen i Drawsfynydd ar y Rhestr Wrth Gefn.
- Symud prosiectau Stiwdios Cinmel a H2-Newydd i'r rhestr wrth gefn.

Yn dilyn proses mynegi diddordeb gyda phartneriaid, cytunwyd yn Is-bwyllgor Lles Economaidd mis Mai i wahodd 17 o brosiectau i ymuno â'r Rhestr Wrth Gefn. Mae gwaith wedi cychwyn gydag arweinwyr y prosiectau wrth gefn a chyflwynir achosion busnes i'w cymeradwyo a dyraniad cyllid gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd.

Cytunodd yr Is-bwyllgor a'r ddwy Lywodraeth ar Broses Sicrwydd a Chymeradwyo wedi'i Lliflinio, gyda dull sy'n fwy seiliedig ar risg sy'n adlewyrchu dull y llywodraeth. Mae hyn yn golygu y gellir targedu adolygiadau sicrwydd at y prosiectau gyda'r risg uchaf a dyma lle y gallant gael yr effaith mwyaf..

Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor Lles Economaidd ddau Achos Busnes Llawn, ar gyfer y prosiect 4G+ a'r prosiect Ynni Lleol Blaengar (sydd bellach yn cael ei alw'n Gronfa Ynni Glân). Hefyd, rhoddwyd cymeradwyaeth i Achos Cyfiawnhau Busnes Theatr Clwyd - rhan o'r Prosiect Rhwydwaith Talent Twristiaeth.

Cwblhawyd y cytundeb benthyciad ar gyfer prosiect Cydnerth yn swyddogol a chafodd ei lofnodi rhwng Uchelgais Gogledd Cymru a Menter Môn, a phroseswyd y taliad benthyciad cyntaf.

Cafodd y Cynghorydd Mark Pritchard ei ethol yn Gadeirydd, a'r Cynghorydd Charlie McCoubrey ei ethol yn Is-gadeirydd ar gyfer y Cyd-bwyllgor Corfforedig a'r Is-bwyllgor Lles Economaidd.

Bu dau brif benodiad yn ystod y chwarter. Yn gyntaf, Dylan Williams, Prif Weithredwr Cyngor Ynys Môn i rôl SRO y Cynllun Twf ac fe gefais innau fy mhenodi fel Prif Weithredwr llawn amser cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd.

Teimlaf yn freintiedig ac yn gyffrous i gael gweithio gyda gwleidyddion, cydweithwyr a phartneriaid talentog ac ymrwymedig i ganolbwyntio ar greu economi lewyrchus a ffyniannus i Ogledd Cymru.



Alwen Williams

**Cyfarwyddwr Portffolio
Uchelgais Gogledd Cymru**

02 DASHFWRDD CYFLAWNI PROSIECTAU

	Prosiectau Gweithredol (cyllid wedi neilltuo)	Wedi cymeradwyo ddim eto yn weithredol (cyllid wedi neilltuo)	Datblygu Achosion Busnes (cyllid wedi neilltuo)	O dan adolygiad (cyllid wedi glustnodi)	Rhestr wrth gefn (dim cyllid wedi glustnodi)
Nifer prosiectau	5	5	5	4	21
Dyraniad Cyllid Cynllun Twf (£234.85*)	£30.7m	£44.78m	£46.26m	£62m	£51.11m
Cyfanswm Buddsoddiad	£57.34m	£173.54m	£89.4m	£312.59m	£367.13**
Swyddi	608	366	781	1,472	733**

* Nid yw'r cyllid Cynllun Twf sy'n cael ei ddangos yma yn cynnwys £5.15m sydd wedi'i ddyrannu tuag at gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio

** Mae'r ffigyrau yn cynrychioli cydbwysedd y targed sydd i'w gyflawni gan y prosiectau ar y Rhestr Wrth Gefn

03 DASHFWRDD BUDDION

Swyddi Grewyd (Targed 4,000 o swyddi newydd)



Swyddi Newydd

38



Swyddi Adeiladwaith

TBC



Swyddi ddiogelwyd

TBC

Buddsoddiad (Targed: £1bn Cyfanswm Buddsoddiad)



Buddsoddiad Cynllun Twf

£22,637,764.04



Cyfanswm Buddsoddiad

£24,007,764.04



Refeniw wedi sicrhau

£4,786,470.24

Buddion ehangach

Incwm Cyfalaf wedi'i Drosoleddu

£81,016.80

Gofod Llwr wedi'i Ddatblygu

2,349m²

Patentau Newydd

12

Camau gweithredu i gryfhau cadwyni
cyflenwi lleol

15

Myfyrwyr yn cwblhau cymhwysterau

32

Unigolion sy'n cwblhau cyrsiau hyfforddi CPD

229

03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Nod y Rhaglen

Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra gyda gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	- Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor Lles Economaidd yr Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect 4G+. Nawr bydd y gwaith o recriwtio i'r rolau Rheolwr Ymgysylltu yn dechrau, ynghyd â chaffael ar gyfer dylunio'r cynllun grant. - Mae'r Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect Di-wifr Uwch wedi'i adolygu gan y PMO a bydd yn cael ei gyflwyno yn y chwarter nesaf, i gael ei ystyried gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd. - Mae'r caffael ar gyfer y pyrth LoRaWAN sydd eu hangen ar gyfer y prosiect LoRaWAN wedi'i baratoi a bydd yn cael ei wneud yn y chwarter nesaf. Derbyniwyd cynlluniau gweithredu drafft gan rai cyngorau ac mae rhagor i ddod.



Cyng. Nia Jeffreys
Aelod Arweiniol



David Fitzsimon
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Stuart Whitfield
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)		Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor		Prosiect yn cael ei gyflwyno	Prynu eitemau yn ymwneud â cham olaf arian y Cynllun Twf	Cyflwyno'r eitemau cychwynnol a gymeradwywyd yn yr achos cyfiawnhau busnes terfynol		Mae'r cyfnod olaf o brynu ar y gweill.
Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Uchelgais Gogledd Cymru	4G+	Prosiect yn cael ei gyflwyno	Is-bwyllgor Lles Economaidd yn cymeradwyo Achos Busnes Llawn 4G+	- Caffael a dechrau dyluniad y cynllun grant - Recriwtio i rôl y Rheolwr Ymgysylltu		Paratowyd Achos Busnes Llawn 4G+ i'w ystyried gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd.
Campysau Cysylltiedig Uchelgais Gogledd Cymru	Di-wifr Uwch	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	Adolygiad y Swyddfa Rheoli Portffolio o Achos Busnes Llawn y prosiect Di-wifr Uwch.	Adolygiad yr Is-bwyllgor Lles Economaidd o'r Achos Busnes Llawn		Achos Busnes Llawn wedi'i adolygu a PMO ac wedi paratoi ar gyfer Is-bwyllgor Lles Economaidd y chwarter nesaf
	LPWAN	Prosiect yn cael ei gyflwyno	Cynlluniau defnydd LoRaWAN drafft i gael eu cyflwyno.	- Caffael pyrth LoRaWAN. - Cynlluniau defnydd LoRaWAN terfynol i gael eu cyflwyno.		Mae LPWAN yn bwrw ymlaen gyda chynllunio rhwydwaith a pharatoi'r caffael uwch a chyfalaf.

04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Nod y Rhaglen

Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	- Cydnherth - wedi symud ymlaen i gyflawni ar ôl llofnodi'r cytundeb cyllido - Ynni Lleol Blaengar (Cronfa Ynni Glân) - Cymeradwywyd yr Achos Busnes Llawn gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd ac mae bellach yn paratoi ar gyfer lansio



Cyng. Gary Pritchard
Aelod Arweiniol



Dylan Williams
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Meghan Davies
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Cydnherth (Morlais) Menter Môn	Prosiect yn cael ei gyflwyno	- Wedi'i gwblhau'n derfynol ac wedi llofnodi'r cytundeb ariannu. - Prosiect wedi symud ymlaen i gyflawni.	- Taliad cyntaf yr arian wedi'i gynllunio ar gyfer mis Gorffennaf. - Monitro buddion.		Mae'r prosiect wedi symud ymlaen i gyflawni ac mae'n bwrw ymlaen yn dda.
Egni Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	- Mae Prifysgol Bangor wedi parhau i ddatblygu'r Achos Busnes Llawn. - Contract PCSA bellach wedi'i gwblhau'n derfynol a llofnodion contractwyr wedi'u trefnu.	- Parhau i ddatblygu'r Achos Busnes Llawn. - Bwrw ymlaen â cham 4 gwaith dylunio RIBA.		Mae'r prosiect yn ambr gyda rhywfaint o waith yn digwydd ar yr Achos Busnes Llawn wrth aros am benderfyniad ynghylch arian Porthladdoedd Rhydd Llywodraeth y DU.
Ynni Lleol Blaengar Uchelgais Gogledd Cymru	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	- Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo. - Paratoi ar gyfer lansiad swyddogol y gronfa ar 10 Gorffennaf.	- Cronfa wedi'i lansio ac ar agor i ddatganiadau o ddiddordeb. - Digwyddiadau hyrwyddo ac ymgysylltiad. - Bwrw ceisiadau ymlaen draw i'r dyfarniad.		Mae'r prosiect yn wyrdd gan fod yr Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo.
Hwb Hydrogen Caergybi Menter Môn	Prosiect yn cael ei adolygu	- Uchelgais Gogledd Cymru a Menter Môn yn hyrwyddo'r prosiect mewn digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth a denu allbwytiau. - Trafodaeth barhaus rhwng Uchelgais Gogledd Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Adran Diogelwch Ynni a Sero Net yn symud yn agosach at ganlyniad i sicrhau a throsglwyddo cronfeydd gwerth £4.8m Arian yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net.	- Cadarnhad posib ynghylch cyflwyniad ar y cyd gan Uchelgais Gogledd Cymru ac EDF i'r Adran Trafnidiaeth, ymgynghoriad cymorthdaliadau'r Rhwymedigaeth Tanwydd Cludiant Adnewyddadwy i ddatgloir cytundeb 'offtake'. - Cadarnhad posib gan DESNZ o ran £4.8m.		Mae'r statws RAG yn parhau'n goch a materion allweddol sy'n parhau yn cynorthwyo gyda'r datrysiaid: Rhwymedigaeth Tanwydd Cludiant Adnewyddadwy, Adran Trafnidiaeth; Yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net £4.8m.

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Nod y Rhaglen

Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	Warren Hall, Brychdyn - Mae Llywodraeth Cymru a'u hymgynghorwyr yn aros am gymeradwyaeth ffurfiol Airbus o'r adroddiad cydymffurfiaeth diogelwch maes awyr ar gyfer Warren Hall. Porth y Gorllewin, Wrecsam - Cyflwyno adroddiad Lite WeiTAG gan WSP gydag argymhelliad ynghylch sut i fwrw ymlaen gydag elfen cysylltedd priffyrdd prosiect Porth y Gorllewin. Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych - Cynnydd araf gyda'r Cytundeb A106, ac oediad amser yn y dogfennau gan arwain at gynnydd yn y costau ar y safle.



Cyng. Jason McLellan
Aelod Arweiniol



Andrew Farrow
Uwch Berchennog
Cyfrifol



David Mathews
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Porth y Gorllewin, Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Prosiect yn cael ei adolygu	Mae'r adroddiad WELTaG Lite drafft wedi'i gyflwyno gan WSP i gael ei adolygu.	Cyflwyno adroddiad Lite WelTAG gan WSP gydag argymhelliad ynghylch sut i fwrw ymlaen gydag elfen cysylltedd priffyrdd prosiect Porth y Gorllewin.		Mae'r graddiad coch yn adlewyrchu sefyllfa'r prosiect o ran cael ei roi dan adolygiad wrth aros am asesiad o'r adroddiad WELTaG Lite a phenderfyniad y Cyngor a Llywodraeth Cymru ar p'un i fwrw ymlaen â'r prosiect.
Warren Hall, Brychdyn Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Prosiect yn cael ei adolygu	Rhannwyd yr adroddiad achos diogelwch Maes Awyr terfynol ym mis Mehefin 2025.	Airbus UK wedi cymeradwyo adroddiad ymgynghorydd Llywodraeth Cymru yn ffurfiol.		Sgôr risg y prosiect yn goch, wrth aros i'r achos diogelwch maes awyr gael ei asesu a'i gytuno'n llawn gan Airbus UK. Y sgôr hefyd yn adlewyrchu'r amserlen cyflawni bresennol a'r ansicrwydd ynghylch cyflwyno buddiannau.
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Sir Ddinbych Jones Bros (Ruthin) Limited / Cyngor Sir Ddinbych	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	- Cyfarfodydd cynnydd wythnosol yn eu lle rhwng Uchelgais Gogledd Cymru/Cyngor Sir Ddinbych a Jones Bros i sicrhau cynnydd gyda'r Gwaith Lliniaru Ecolegol a'r Gwaith Clirio Safle. - Ecolegydd Cyngor Sir Ddinbych wedi cytuno ar ddyluniad diwygiedig yr ysgubor ystlumod ac yn aros am gymeradwyaeth CNC. Mae disgwyl i'r contract ar gyfer y Gwaith Lliniaru Ecolegol gael ei gwblhau ym mis Gorffennaf.	- CNC i gymeradwyo dyluniadau diwygiedig yr ysgubor ystlumod ac mae disgwyl i'r contract ar gyfer y Gwaith Lliniaru Ecolegol ddod ym mis Gorffennaf 2025. - Cwblhau'n derfynol y trafodaethau ar gyfer y Gwaith Dymchwel ac Adfer Gwedd 1 rhwng y Cyngor a'u partner datblygu.		Mae'r sgôr risg yn parhau yn ambr yn sgil y cynnydd araf gyda'r Cytundeb A106, gan arwain at gynnydd yn y costau ar y safle a'r risgiau iechyd a diogelwch cynyddol ar y safle.

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Parc Bryn Cegin, Bangor Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Wed'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	Oedi gyda'r broses tendro wrth aros am gyngor rheoli cymorthdaliadau, yn ddibynnol ar y cyngor hwn gall y gwaith caffael gychwyn ym mis Medi 2025. Mae'r trafodaethau rhwng Uchelgais Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru yn parhau ac rydym yn disgwyl eglurhad ynghylch y Rheolaeth Cymorthdaliadau yn amodol ar farn gyfreithiol annibynnol ar y cwestiwn o gymorthdaliadau ar gyfer cyllid y prosiectau.	- Hysbysiad llawn o gyfeiriad Cymorth Cymhorthdal. - Cwblhau'r Cytundeb Cyd-fenter. Dechrau Gwahoddiad i Dendro.		Cadw graddfa risg gwyrdd ar gyfer y prosiect gan ei fod ar y trywydd i gychwyn ar y safle ym mis Mawrth 2026. Disgwylir o hyd i'r amserlen adeiladu fod yn 12 mis.
Porth Caergybi Stena Line Ports Limited	Prosiect yn cael ei adolygu	Mae Stena wedi gofyn am oedi datblygiad y prosiect wrth ddisgwyl am ganlyniad eu trafodaethau masnachol gyda'r sector ynni ar y môr.	Ymgysylltiad parhaus ar Lefel Uwch Reolwyr rhwng Stena/Uchelgais Gogledd Cymru/Cyngor Sir Ynys Môn a Llywodraethau Cymru a'r DU i egluro bwriad Stena.		Mae'r sgôr risg yn dal yn goch gan fod angen cwblhau trafodaethau â defnyddiwr terfynol ardaloedd porthladd newydd cyn symud ymlaen.
Porth Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	Cais Cynllunio Amlinellol yn cael ei ddatblygu gan y Tîm Ymgynghorol. Y cynllun oedd i gyflwyno cyn-cais ym mis Mai, 2025, ond roedd angen rhagor o fanylion ynghylch asesiad treftadaeth yr orsaf. Disgwylir i'r cyn-cais gael ei gyflwyno ym mis Medi 2025 Ymgynghorwyr sefydlu safle yn rhoi cyngor i'r Cyngor.	- Y Cyngor yn datblygu Achos Busnes Amlinellol i gychwyn gyda phenodiad ymgynghorydd. - Cyflwyno cais Cynllunio Amlinellol. - Cynnydd pellach ar sefydlu'r safle yn cael ei ragweld.		Graddfa risg yn wyrdd wrth i'r prosiect symud ymlaen i gam Achos Busnes/Cynllunio Amlinellol. Cynnydd sefydlog yn cael ei gynnal.

06 PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Nod y Rhaglen

Bydd y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth yn uchafu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru gan ddarparu cyfleusterau cefnogol i sicrhau bod gan y rhanbarth y sgiliau i ragori ac i fod gyda'r gorau yn y byd. Bydd y Rhaglen hefyd yn sicrhau ffyniant drwy fanteisio i'r eithaf mewn modd cynaliadwy ar ein hamgylchedd a'n tirwedd.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	- Mae'r tîm prosiect Antur Gyfrifol wedi gwneud gwaith sylweddol i ymdrin â'r tri mater a godwyd gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd wrth gymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol. Mae'r tîm prosiect wedi gwella'r lefelau ymgysylltu gyda chymunedau lleol a rhanddeiliaid, yn cynnwys rhannu drafftiau o gynllun Buddion Lleol newydd. Cyflwynir cais am newid yng nghyfarfod nesaf yr Is-bwyllgor ym mis Hydref 2025. - Rhwydwaith Talent Twristiaeth Cymeradwywyd achos Cyfiawnhau Busnes Theatr Clwyd. Mae cynnydd yn cael ei wneud yn safle Portmeirion. Cam terfynol o lofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda Snowdonia Hospitality and Leisure a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. - Mae Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon wedi cyflwyno'r Achos Cyfiawnhau Busnes ar gyfer yr Elfen Llaeth Defaid Cymru i'r bwrdd Rhaglen a Phortffolio, gyda'r ddau wedi'u hardystio. Mae'r ymarferiad caffael yn fyw ar GwerthwchiGymru ar gyfer yr elfen Llaeth Defaid Cymru.



Cyng. Charlie McCoubrey
Aelod Arweiniol



Sioned Williams
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Elliw Hughes
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

06 PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Hwb Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	- Y BJC drafft ar gyfer yr elfen Llaeth Defaid Cymru wedi'i awdurdodi yn amodol gan y Byrddau Rhaglen a Phortffolio. - Mae'r ymarferiad caffael ar gyfer yr elfen Llaeth Defaid Cymru yn fyw ar Gwerthwchi Gymru yn dilyn cymeradwyaeth gan y PMO a'r ariannwr. - Wedi ailymweld â'r Arfarniad Economaidd ar gyfer BJC Llaeth Defaid Cymru.	- Cymeradwyaeth yr is-bwyllgor Llesiant Economaidd i Achos Cyfiawnhau Busnes (BJC) Llaeth Defaid Cymru. - Cwblhau'r Caffael ar gyfer Llaeth Defaid Cymru. - Llaeth Defaid Cymru yn bwrw ymlaen i gyflawni. - Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer Datblygiad Llaeth Cynaliadwy. - Cyflwyno caniatâd cynllunio ar gyfer yr Hwb.		Sgôr ambr oherwydd cymeradwyo'r cais am newid i'r prosiect, dyma'r prif risgiau sydd wedi'u nodi: - Cynllunio ar gyfer yr Hwb - Y Broses Gaffael - Goblygiadau Ariannol costau cynyddol. - Amserlenni
Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai	Prosiect yn cael ei gyflwyno	- Yr Achos Cyfiawnhad Busnes Theatr Clwyd wedi'i gymeradwyo. - Cyfarfod Cyflawni Partneriaeth. - Cyflwyno a Chymeradwyo hawliadau ariannol. pellach ar gyfer y prosiect. - Hawliadau wedi'u derbyn a'u hawdurdodi.	- Llofnodi Cytundebau Cyllido Grant cefn-wrth-gefn gyda ZipWorld. - Gwaith adeiladu cyfalaf parhaus ar y gweill. - Lansio'r brand Academi Croeso. Adrodd ar fuddion.		Sgôr ambr yn sgil nodi'r prif risgiau a ganlyn: - Cytundeb cefn-wrth-gefn heb eu llofnodi gyda'r sbocsen arall. - Cynnydd araf gyda'r sbocsen newydd.
Anturiaethau Cyfrifol ZipWorld	Datblygu'r Achos Busnes Llawn.	- Digon o weithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid, yn cynnwys gweithdai, wedi'u cynnal. - Tîm y prosiect yn gweithio ar gynllun buddion cymunedol. - Cynllun sgiliau datblygu prosiect.	- Penderfyniad caniatâd cynllunio llawn i Swing. - Ymgysylltu pellach â'r gymuned. - Prosiect i gyflwyno cais i newid a chynnydd ar ofynion cymeradwyo'r OBC i'r is-bwyllgor Lles Economaidd. - Bydd y cais am newid hefyd yn cynnwys cais i gael gwared ar y rhwydwaith efws.		Ambr yn sgil y risgiau a ganlyn: - Newidiadau mewn prosiect. - Cael Caniatâd Cynllunio. - Pryderon y gymuned.

07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Nod y Rhaglen

Cyfnwrthu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	- Mae'r prosiect Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter yn parhau i fwrw ymlaen yn dda. Mae'r gwaith adeiladu Plas Coch wedi'i gwblhau a threfnwyd digwyddiad dathlu'r lansiad meddal i bartneriaid cyflawni. Gellir adrodd am Werth Cymdeithasol Sylweddol ar gyfer y prosiect hyd yma. Mae'r gwaith o gaffael gweddill yr offer yn parhau, gyda pheth oedi yn codi o faterion contract. Yn OpTIC, mae angen arian ychwanegol fel bod modd bwrw ymlaen at gam nesaf y gwaith. - Mae'r prosiect Canolfan Biodechnoleg Amgylcheddol yn bwrw ymlaen yn dda, gyda chyfleusterau labordy yn Henfaes bellach wedi'u hadnewyddu'n llawn, gyda rhagor o offer i ddod. Mae ymweliad safle wedi'i gynllunio i drafod y safle a'r posibilrwydd o ychwanegu at y prosiect.



Cyng. David Hughes
Aelod Arweiniol



Tony Ward
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Elliw Hughes
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter Prifysgol Wrecsam	Prosiect yn cael ei gyflwyno	- Cwblhau gwaith adeiladu Plas Coch - lansio meddal i bartneriaid cyflawni. - Gweithgaredd cyfathrebu i ganolbwyntio ar y lansiad meddal. - Mae torrwr jet dŵr (bellach yn cael ei ariannu'n allanol), wedi cael ei archebu. Adroddiad cymeradwyo contract 'filament winder' bron â'i gwblhau. - Hawliad wedi'i awdurdodi.	- Cwblhau'r adroddiad arfarnu ar gyfer offer Plas Coch. - Cymeradwyo'r Cynllun Cyfiawnhad Busnes ar gyfer offer Plas Coch. - Dymchwel adeilad yn safle Plas Coch i gael tystysgrifau adeilad terfynol ar gyfer yr adeilad EEOC. - Cais am newid yn canolbwyntio ar OpTIC am arian ychwanegol wedi'i awdurdodi. - Cyfnod dylunio terfynol ar gyfer adnewyddu OpTIC. - Cais cynllunio labordy hydrogen wedi'i gyflwyno a'i gymeradwyo. - Trafodaeth panel yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar gyfer y prosiect.		Statws Gwyrdd - Prosiect yn cael ei gyflwyno ac ar y trywydd iawn. - Dim materion arwyddocaol yn y prosiect, prosiect yn bwrw ymlaen yn dda. Peth oedi gyda'r prosiect yn sgil cwblhau'r caffael/contract yn derfynol. - Mae angen gwneud cais am newid i adael i OpTIC symud i'r cam cyflawni yn y Flwyddyn Ariannol hon.
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor	Prosiect yn cael ei gyflwyno	Cyfleusterau labordy wedi'u hadnewyddu'n llawn.	- Gweithgarwch caffael i gloi ar gyfer eitemau. - Cais am newid ar gyfer y tanwario sydd wedi'i nodi. - Ymweliad Safle:		Mae gan y prosiect sgôr RAG Gwyrdd: - Prosiect yn nesáu at gwblhau'r cam cyflawni. - Tanwariant wedi'i adnabod yn y prosiect a allai gysylltu â'r proffil hawliad, fodd bynnag, bydd unrhyw danwariant yn cael ei wario yn y flwyddyn ariannol hon.

08 OL-RHAIN CYNNYDD Y PROSIECTAU

Prosiect		Cam Caniatâd				Cam 1	Cam 2	Cam 3	Cam 4	Cam 5	Cam 6	Cam 7	Cam 8
		Y cyfnod cyn gwneud cais	Cynllunio amlinello I / Caniatâd	Cynllunio llawn / Caniatâd	Amodau wedi'u gweithredu	Pennu cyd destun y Prosiect	Paratoïr Achos Amlinellol Strategol	Paratoïr Achos Busnes Amlinellol	Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol	Paratoïr Achos Busnes Llawn	Approval of the Full Business Case	Y cyfnod cyn gwneud cais	Cynllunio amlinellol / Caniatâd
Canolfan Prosesu Signalau Digidol		Dim angen cynllunio				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Allweddol	4G+	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	✓	✓	✓	✓	✓	🕒	
Campysau Cysylltiedig	LPWAN	Dim angen caniatâd				✓	✓	✓	✓	✓	✓	🕒	
	Do-wifr uwch	Dim gofynion caniatâd ar lefel y cynllun grant				✓	✓	✓	✓	✓	🕒		
Cydnerth (Morlais)		✓	✓	✓	🕒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🕒	
Egni		✓	✓	🕒		✓	✓	✓	✓	🕒			
Ynni Lleol Blaengar		Dim gofynion caniatâd ar lefel y gronfa				✓	✓	✓	✓	✓	✓	🕒	
Hwb Hydrogen Caergybi		✓	✓	🕒		Prosiect yn cael ei adolygu							
Porth Caergybi, Ynys Môn		✓	✓	✓	🕒	Prosiect yn cael ei adolygu							
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru		✓	✓	✓	🕒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🕒	
Porth y Gorllewin, Wrecsam		🕒				Prosiect yn cael ei adolygu							
Neuadd Warren, Brychdyn		🕒				Prosiect yn cael ei adolygu							
Parc Bryn Cegin, Bangor		✓	✓	🕒		✓	✓	✓	✓	✓	✓	🕒	
Porth Wrecsam		🕒				✓	✓	🕒					
Hwb Economi Wledig Glynllifon		🕒				✓	✓	✓	✓	🕒			
Rhwydwaith Talent Twristiaeth		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Anturiaethau Cyfrifol		🕒				✓	✓	✓	✓	🕒			
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter		✓	✓	✓	🕒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

09 TRACIWR AMCANION – TROSOLWG O GYFLAWNI

			Targedau Achos Fusnes Portffolio 2024		Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd			Gwir	
			Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	OBC/ FBC*	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)		33	2.96	FBC	40	2.96	19	2.15
	Safleoedd a Choridorau	4G+	82	10.04	FBC	29	£10.15	0	0
	Campysau Cysylltiedig	LPWAN	20	39.04	BJC	20	1.14	0	0
		Di-wifr Uwch	165		OBC	200	37.6	n/a	n/a
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)		233	13.87	FBC	230	13.8	3	5.36
	Egni		49	3.94	OBC	49	3.94	n/a	n/a
	Ynni Lleol Blaengar		177	102.00	FBC	193	70	0	0.00
	Hwb Hydrogen Caergybi		20	28.77	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam		360	43.36	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Warren Hall, Brychdyn		445	69.76	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych		70	94.70	FBC	70	74.34	0	0
	Parc Bryn Cegin, Bangor		47	6.62	FBC	54	17.91	n/a	n/a
	Porth Caergybi		647	170.70	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Porth Wrecsam		150	14.37	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon		92	16.79	OBC	92	16.79	n/a	n/a
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth		68	19.03	FBC	68	19.03	0	2.3
	Anturiaethau Cyfrifol		175	12.40	OBC	290	16.7	n/a	n/a
Arloesi mewn Gweithygynhyrchu Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter		78	18.12	FBC	90	18.12	2	10.74
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol		65	3.46	BJC	180	3.46	7	1.48
Cyfanswm Portffolio Cynllun Twf				5.15			5.15	7	1.98
Growth Deal Portfolio Total			Targedau		4 OBC 10 FBC	Wedi gymeradwyo		Cyflawni	
			3,576	1,123		1,605	302.09	38	24.01

* Cyfanswm buddsoddiad a ddengys yma yn cynnwys costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio ond nid y rhestr prosiectau wrth gefn

** OBC - Achos Busnes Amlinellol, FBC - Achos Busnes Llawn

***Mae'r data yn cynnwys gwybodaeth gymeradwy OBC ac FBC.

12 PROSIECTAU'R CYNLLUN TWF: PROFFIL DYRANIAD CYLLID CYFALAF

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	Proffil 25/26 (£m)	YTD Gwirioneddol	Amrywiad (£m)*	Rhesymeg
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	Yn aros am yr hawliad terfynol ar gyfer y prosiect DSP, achosion busnes y safleoedd Cysylltiedig Allweddol a Choridorau a Champysau Cysylltiedig wedi'u cymeradwyo, a byddant yn dechrau hawlio yn ystod y flwyddyn.
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.98	0.00	-0.98	
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.80	0.00	0.00	
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	4.43	5.36	0.93	Mae'r cais am arian benthyciad cyntaf ar gyfer y prosiect Cydnherth wedi'i brosesu. Bydd y prosiect Ynni Lleol Blaengar yn cael ei lansio ym mis Gorffennaf a bydd yn dechrau hawlio yn 2025/26.
	Egni	Prifysgol Bangor	1.97	0.00	-1.97	
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	3.00	0.00	-3.00	
Tir ac Eiddo	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	3.47	0.00	-3.47	Bydd Prosiect Cyn Ysbyty Gogledd Cymru a Pharc Bryn Cegin yn symud i'r cam cyflawni ac yn dechrau hawlio yn 2025/26.
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	3.93	0.00	-3.93	
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	Mae'r BJC Llaeth Defaid Cymru wedi'i gymeradwyo. Mae'r Rhwydwaith Talent Twristiaeth wedi dechrau hawlio.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	2.85	0.43	-2.42	
	Anturiaethau Gyfrifol	Zip World	2.30	0.00	-2.30	
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	Prifysgol Wrecsam	4.28	0.93	-3.35	Cyflwynwyd ceisiadau ar gyfer EEOC a phrosiect CEB.
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	0.25	0.39	0.14	
Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio			1.35	0.21	-1.14	
Cyfanswm			29.61	7.32	-22.29	

* Proffil 2025/26 - Wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd
**Ddim ond yn cynnwys prosiectau sydd wedi'u proffilio neu y mae disgwyl iddynt wario yn ystod y flwyddyn ariannol

ATODIAD A – CRYNODEB O BROSIECTAU'R CYNLLUN TWF

idol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	Prifysgol Bangor	Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn gyda'r Prosiect Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawfi 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwytio ar ddatblygu rhwydweithiau ffiberoptig sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit.
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltiedig digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol.
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
	Egni	Prifysgol Bangor	Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnffuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd.
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar.
	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caergybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan gyflenwi cwsmeriaid trafniadaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu.
	Warren Hall, Brychdyn	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y sector preifat.
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau.
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg.
	Porth Caergybi	Stena Line	Sicrhau dyfodol Porthladd Caergybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, gwarantu dyfodol y morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol.
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafniadaeth aml-ddull gyda chysylltiadau at deithio llesol.
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfu'r sector bwyd a diod.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlyn gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth.
	Anturiaethau Cyfrifol	Zip World	Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn twristiaeth gynaliadwy ac eco-dwristiaeth gan gynnwys Car Cebi newydd a chynaliadwy, Slate Explorer gan gynnwys platform gwyllo i ymwelwyr a Rhwydwaith eFws.
Arloesi mewn gweithgynhyrchu uwch	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)	Prifysgol Bangor	Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddau ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewnffuddsoddiad i Gymru.
	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Wrecsam	Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol.

Prosiect	Noddwr	Crynodeb
Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Ynys Môn	Cyngor Sir Ynys Môn	Darparu 2,200 metr sgwâr o ofod busnes yng ngogledd Ynys Môn gan greu o leiaf 59 o swyddi a throsoli twf y Porthladd Rhydd ac ynni carbon isel.
Safleoedd Porth Peboc	Cyngor Sir Ynys Môn	Datgloi 6,750 metr sgwâr o ofod busnes yn Llangefni, gan greu o leiaf 186 o swyddi a gwneud y mwyaf o fanteision Porthladd Rhydd Ynys Môn.
Venue Cymru	Cyngor Bwrdeistrefol Conwy	Prosiect a fydd yn ehangu cyfleusterau Venue Cymru, yn rhoi hwb i swyddi, yn torri carbon, ac yn denu sioeau a chynadleddau mawr a buddsoddiad diwylliannol.
Prosiect Prince Knauf Society 5.0 - Prosiect Gweithgynhyrchu a Gallu	Knauf Prifysgol Wrecsam	Adeiladu ffatri gwlân mwynol 110kt gyda ffwrnais arc tanddwr (SAF), yn bennaf i wasanaethu marchnadoedd y DU ac Iwerddon. Gwella'r Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter a galluogi i'r diwydiant gael mynediad at ragor o adnoddau peirianeg hynod-fanwl o'r radd flaenaf.
Porthladd Mostyn	The Port of Mostyn Ltd	Uwchraddio'r angorfa ac adfywio'r hen safle diwydiannol.
Cronfa Eiddo	Uchelgais Gogledd Cymru	Grant Datblygu Eiddo Masnachol i gau bylchau hyfywedd ar gyfer datblygwyr eiddo diwydiannol a swyddfeydd o'r sector preifat, gyda chyllid hefyd ar gael ar gyfer datblygiadau tebyg yn y sector cyhoeddus ar sail Cytundeb Cyd-fenter.
Porth Busnes	Prifysgol Wrecsam	Pontio rhwng Prifysgol Wrecsam a diwydiant lleol, gan feithrin cydweithio, arloesi, creu swyddi a thwf economaidd cynhwysol.
Parc Bryn Cegin Gwedd 2	Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygiad ychwanegol o 20,000 sq ft o unedau cyflogaeth ym Mharc Bryn Cegin.
Cronfa Arloesi a Thwf	Uchelgais Gogledd Cymru	Cefnogi busnesau'r Gogledd ym maes bwyd-amaeth, twristiaeth, a gweithgynhyrchu gwerth uchel i hybu arloesedd, mabwysiadu technoleg newydd, a thyfu cystadleurwydd rhanbarthol.
Ysgol Fusnes Albert Gubay	Prifysgol Bangor	Adeiladu Ysgol Fusnes Albert Gubay ym Mhrifysgol Bangor.
Padeswood	Llywidraeth Cymru	Uwchraddio seilwaith rheilffordd Gwaith Sment Padeswood gyda'r nod o wella effeithlonrwydd gweithredol, lleihau costau, a galluogi gwasanaethau teithwyr a nwyddau amlach ar linell Wrecsam-Lerpwl.
Adventure Parc Snowdonia	Global Shred Ventures	Darparu profiad newydd i ymwelwyr o arwyddocâd cenedlaethol ar safle hen gyfleuster Adventure Parc Snowdonia.
Datblygiad Gwesty Queen's Market	Cyngor Sir Ddinbych	Darparu gwesty canolig o ran maint a graddfa - rhan allweddol o uwchgynllun ehangach sy'n cael ei ddatblygu ar gyfer yr ardal ar hyn o bryd.
Parc Busnes Llanelwy - Llety Symud Ymlaen	Cyngor Sir Ddinbych	Datblygu unedau diwydiannol uwch-dechnoleg ym Mharc Busnes Llanelwy.
Hwb Iechyd Bangor	Cyngor Gwynedd	Datblygu Hwb Iechyd a Lles integredig mewn hen ganolfan siopa wag yng nghanol dinas Bangor.
Quarry Battery	Quarry Battery Co.	Cynllun hybrid BESS/Hydro Storfa Bwmpio gwerth £300m yng ngogledd Cymru.
Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistrefol Wrecsam	Mynd i'r afael â hyfywedd a chefnogi cyflawni prosiect Porth Wrecsam sy'n esblygu.
Trawsfynydd	Cwmni Egino / Cyngor Gwynedd	Cynllun a fydd yn cynnwys adeilad i gynnwys manau ar gyfer swyddfeydd, labordai (union fanyleb i'w chadarnhau) a chyfleusterau ategol (lle cyfarfod, caffi/ffreutur ac ati), i gefnogi'r diwydiant niwclear ac ynni carbon isel ynghyd â'r gymuned wyddonol, wedi'i leoli ar Safle Trawsfynydd.

New-H2	Wales and West Utilities	Bydd y prosiect hwn yn helpu i roi hwb i'r economi hydrogen yn y Gogledd drwy gefnogi a darparu hwb hydrogen i gynnwys cyflenwi a defnyddio hydrogen.
Stiwdio Kinmel	Roger Morris	Prosiect i gefnogi'r diwydiant ffilm a theledu yng Ngogledd Cymru.