



Uchelgais Gogledd Cymru
Ambition North Wales

Cynllun Twf Gogledd Cymru Adroddiad Perfformiad Chwarterol

2024-25 Chwarter 2 (Gorffennaf - Medi 2024)

CYNNWYS

01	Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio	3
02	Perfformiad y Portffolio	4
03	Perfformiad y Rhaglen Ddigidol	5
04	Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel	7
05	Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo	10
06	Perfformiad y Rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	13
07	Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	15
08	Olrhain Cynnydd y Prosiectau	17
09	Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf- Achos Fusnes y Portffolio 2023	18
10	Traciwr Amcanion - Trosolwg o gyflawni (Medi 2024)	19
11	Proffil Gwariant Grant y Cynllun Twf	20
12	Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyranriad Cyllid Cyfalaf	21
	ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau y Cynllun Twf	22

01 CRYNODEB Y CYFARWYDDWR PORTFFOLIO

Yn ystod y chwarter, gwelwyd cynnydd sylweddol yn y gwaith o gyflawni prosiectau'r Cynllun Twf, gyda nifer o achosion busnes wedi'u cymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd:

- Achos Busnes Amlinellol ar gyfer prosiect Cydnerth;
- Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y prosiect Di-wifr Uwch;
- Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer prosiect y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol;
- Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer prosiect LPWAN;
- Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect Rhwydwaith Talent Twristiaeth.

Mae hyn yn gweld y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol, LPWAN a'r Rhwydwaith Talent Twristiaeth bellach yn barod i'w cyflawni gyda threfniadau yn parhau ar gyfer paratoi i lofnodi'r Cytundebau Ariannu.

Yn ystod y chwarter, fe wnaethom ail-lansio'r tendr ar gyfer Ymgynghorydd Cronfa Ynni Lleol Blaengar ar Gwerthwchi Gymru, a dangoswyd diddordeb sylweddol yn y cyfle. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dechrau mis Hydref, lle bydd gwaith i werthuso a phenodi yn dechrau.

Cytunwyd ar gytundeb Adran 106 ar gyfer prosiect Cyn Ysbyty Gogledd Cymru gan bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Ddinbych ym mis Gorffennaf, yn amodol ar gydymffurfio gydag amodau cynllunio cyn cychwyn.

Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn cydweithio gyda Thyfu Canolbarth Cymru i ddiffinio lleoliadau blaenoriaeth ar draws y rhanbarthau sydd angen gwelliannau i dechnoleg 4G. Maent yn gweithio ar y cyd ar draws rhanbarthau er mwyn sicrhau'r canlyniad gorau ar gyfer ein trigolion a sicrhau gwerth am arian. Y cais hwn yw gwedd gyntaf y prosiect Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Allweddol 4G sy'n anelu i wella argaeledd gwasanaethau llais a data symudol a gwasanaethau band eang ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ar draws y rhanbarth.

Gyda'r dyddiad cau ar gyfer cyflawni'r ffrydiau gwaith a ariennir gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn dod i'r amlwg yn ystod y chwarter nesaf, rydym yn gwneud cynnydd gwych. Mae gwaith yn dirwyn i ben ar gefnogi awdurdodau lleol y rhanbarth i fabwysiadu cytundebau asedau a fydd yn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r prosiect 4G. Gwnaed cynnydd mawr ar ein ffrydiau gwaith a ariennir gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin: Mae 18 allan o 20 SME wedi derbyn cefnogaeth i ymchwilio i opsiynau ar gyfer mabwysiadu technolegau di-wifr uwch. Mae'r gefnogaeth ysgrifennu ceisiadau Ynni Lleol Blaengar bellach wedi cau ar gyfer ceisiadau, mae cyfanswm o 17 o sefydliadau yn cael eu cefnogi ar hyn o bryd gan ein fframwaith o ddarparwyr.



Alwen Williams

**Cyfarwyddwr Portffolio
Uchelgais Gogledd Cymru**

02 PERFFORMIAD Y PORTFFOLIO

Themâu	Statws RAG	Sylwadau
Achos Busnes y Portffolio		Cymeradwywyd diweddariad 2023 Achos Busnes y Portffolio gan y Bwrdd ym mis Hydref ac mae wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol.
Piblinell Cyflawni		Mae'r biblinell gyflenwi yn gyson gydag Achos Busnes Portffolio 2023, gyda phrosiectau yn adrodd yn erbyn yr amserlen hon ar hyn o bryd. Bydd y biblinell yn cael ei hadolygu a'i diweddarau fel rhan o Achos Busnes Portffolio 2024.
Llywodraethu		Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn gweithredu'n effeithiol. Mae gweithdrefn Gwrthdaro Buddiannau yn ei lle ar draws yr holl Fyrddau.
Sicrwydd		Mae pedwerydd adolygiad sicrwydd blynyddol y Cynllun Twf (Adolygiad Sicrwydd Rhaglen) wedi'i gwblhau ym mis Hydref 2023, gyda'r adroddiad yn cyflawni gradd hyder 'Ambr-Coch' ar gyfer y portffolio. Cynhaliwyd adolygiad Sicrwydd Cynllun Gweithredu (AAP) ym mis Rhagfyr 2023, gyda'r adroddiad yn cyflawni gradd hyder 'Ambr-Gwyrdd'. Mae'r adolygiad nesaf wedi'i drefnu ar gyfer mis Hydref 2024. Comisiynodd y Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO) adolygiad annibynnol o Lywodraethu a Sicrwydd, derbyniwyd adroddiad yn cynnwys 8 argymhelliad, mae'r PMO yn gweithio trwy'r argymhellion ar hyn o bryd.
Adnoddau a Chapasiti		Gadawodd Rheolwr Rhaglen y Cynllun Twf ei rôl ar ddiwedd mis Awst a bydd ei heilydd yn dechrau yn ei swydd ar 14 Hydref 2024. Ar ôl cael eu cymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd yn mis Mawrth, mae contractau tymor penodol (ddim yn cynnwys staff a ariennir gan LEAP neu SPF) wedi'u hystyngi i fis Mawrth 2026, gan leihau'r risg y bydd staff yn gadael yn y tymor byr.
Cyllid		Mae cyfanswm o £6.34m o gyllid y Cynllun Twf wedi'i wario hyd yma. Roedd hyn yn cynnwys £2.15m ar y Ganolfan Prosesu Signalau Digidol, £2.75m ar y Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter a £1.44m i ariannu'r gwariant refeniw.
Buddsoddiad		Mae sicrhau'r buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat sydd ei angen i gyflawni'r Cynllun Twf yn parhau i fod yn risg arwyddocaol ar draws y portffolio. Bu'r Bwrdd Uchelgais gymeradwyo'r Strategaeth Fuddsoddi yn ystod eu cyfarfod ym mis Mawrth 2024.
Risg		Mae proffil risg cyffredinol yn parhau i fod yn gyson â Chwarter 1. Mae caffael y fframwaith gwasanaethau cefnogi (argymhelliad PAR 2023) ar y gweill ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau ym mis Tachwedd 2024. Mae nifer o risgiau gweddilliol uchel yn parhau sy'n cael eu rheoli gan y PMO gan gynnwys fforddiadwyedd, cydsynio, oedi a buddsoddiad.
Monitro a Gwerthuso Buddion		Mae sesiynau hyfforddi wedi'u cynnal gydag Uchelgais Gogledd Cymru a Noddwyr Prosiectau ar sut i ddefnyddio'r platfform Adrodd am Fuddion a ddatblygwyd dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r prosiectau wedi uwch lwytho eu dangosyddion, a byddant yn dechrau poblogi'r platfform dros yr wythnosau nesaf, er mwyn galluogi i'r timau prosiect, rhaglen a phortffolio i dracio cynnydd tuag at amcanion a buddion gwariant.
Allyriadau a Bioamrywiaeth		Mewn partneriaeth gyda chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, lanswyd gwedd 2 y prosiect Allyriadau a Bioamrywiaeth gyda'r amcan o (1) symleiddio'r dull yn unol â phrosesau achosion busnes llywodraeth leol a (2) hyfforddi dros 75 o reolwyr prosiect a phenderfynwyr ar draws Cymru sut i ddefnyddio'r dull. Mae drafft o'r fethodoleg symlach yn cael ei adolygu gan y PMO ar hyn o bryd.
Cyfathrebu ac Ymgysylltu		Cyhoeddwyd datganiadau i'r wasg ar gymeradwyo tri achos busnes yn cynnwys Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol a phrosiectau LPWAN, ynghyd â datganiadau i'r wasg ar dri ffrwd gwaith SPF. Roedd ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn ymdrin â hyrwyddo cyfleoedd tendro, yn ogystal â manylion ein harolwg busnes sy'n canolbwyntio ar werth cymdeithasol. Parhaodd ein hymgysylltiad a'n cyrhaeddiad i dyfu ar gyfryngau cymdeithasol, gyda dros 8,500 o ddefnyddwyr ar y wefan.

03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Nod y Rhaglen

Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra gyda gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus.



Targed Creu Swyddi
380



Targed Buddsoddi
GVA
£158m



Cyfanswm
Buddsoddiad
£41.7m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none">Dechreuwyd ymgysylltu â'r farchnad ar gyfer prosiect Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Allweddol '4G +' y chwarter hwn. Mae gwaith hefyd yn dirwyn i ben ar gefnogi awdurdodau lleol y rhanbarth i asesu dichonoldeb mabwysiadu cytundebau mynediad asedau i gefnogi darpariaeth 4G.Cymeradwywyd Achos Busnes Amlinellol 'Di-wifr Uwch' y Campysau Cysylltiedig gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Medi ar ôl i'r Bwrdd gymeradwyo Achos Cyfiawnhad Busnes prosiect LPWAN ym mis Gorffennaf.



Cynig. Mark Pritchard
Aelod Arweiniol



David Fitzsimon
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Stuart Whitfield
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor	Cyflawni Prosiect	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r gwaith caffael ar gyfer trydedd wedd yr offer wedi'i gwblhau. 	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwyno'r achos cyfiawnhad busnes terfynol ar gyfer trydedd wedd y cyllid i brynu offer. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r gwaith caffael ar gyfer gwedd olaf yr offer wedi'i gwblhau. Disgwylir Achos Cyfiawnhad Busnes Terfynol ddechrau mis Hydref.
Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Cadarnhawyd canlyniad cychwynnol gwaith caffael Llywodraeth y DU ar gyfer Prosiect Gigabit y chwarter hwn. 	<ul style="list-style-type: none"> Mae disgwyl i Lywodraeth y DU alw am yr ail o ddau gontract cyn diwedd 2024. Prosiect cefnogi 'Cysylltedd Digidol Gwledig' y Gronfa Ffyniant Gyffredin i'w gwblhau. 		<ul style="list-style-type: none"> Buddsoddiad Llywodraeth y DU mewn band eang yn y rhanbarth ar fin dechrau yn dilyn caffael presennol ar gyfer ei fframwaith 'traws-ranbarthol'. Bydd canlyniad hyn yn diffinio safle ar gyfer ymyrraeth y Cynllun Twf;
Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Uchelgais Gogledd Cymru <ul style="list-style-type: none"> 4G+ Ffeibr Llawn 	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu'r Achos Busnes Llawn (4G+) Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol (Ffeibr Llawn) 	<ul style="list-style-type: none"> Dechreuwyd ymgysylltu â'r farchnad am 4G+, sydd i fod i gau erbyn canol mis Tachwedd; Canlyniad y cyntaf o ddau gontract rhanbarthol a alwyd amdano gan Lywodraeth y DU. 	<ul style="list-style-type: none"> Ymgysylltu â'r farchnad am 4G+ yn dod i ben a drafftio telerau ariannu cynlluniau; Gwaith 'Cytundebau Mynediad' y Gronfa Ffyniant Gyffredin i'w gwblhau; Ail alwad gan Lywodraeth y DU am ei fframwaith traws-ranbarthol ar gyfer band eang gigabit. 		<ul style="list-style-type: none"> Prosiect 4G+ bellach yn gweithio drwy ymgysylltu â'r farchnad a datblygu Achos Busnes Llawn heb unrhyw risgiau mawr ar hyn o bryd. Bydd prosiect Ffeibr Llawn yn ailgychwyn yn dilyn canlyniad caffael traws-ranbarthol terfynol Llywodraeth y DU ar gyfer band eang gigabit.
Campysau Cysylltiedig Uchelgais Gogledd Cymru <ul style="list-style-type: none"> Di-wifr Uwch LPWAN 	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu'r Achos Busnes Llawn (Di-wifr Uwch) Cyflawni Prosiect (LPWAN) 	<ul style="list-style-type: none"> Achos Cyfiawnhad Busnes LPWAN wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd; Achos Busnes Amlinellol Di-wifr Uwch wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd; Prosiect Cronfa Ffyniant Gyffredin sy'n cefnogi SMEs i ymchwilio i opsiynau ar gyfer mabwysiadu technolegau di-wifr uwch ar hyn o bryd ar 18/20 o darged gydag ymgynghoriadau terfynol i fod i gael eu cynnal ym mis Hydref. 	<ul style="list-style-type: none"> Caffael ar gyfer prosiect LPWAN i'w gwblhau a disgwylir i'r cynlluniau cyflawni cyntaf gael eu cyflwyno i Uchelgais Gogledd Cymru. Dechrau ymgysylltu â'r farchnad ar gyfer prosiect Di-wifr Uwch a drafftio telerau cynllun grant. 		<ul style="list-style-type: none"> LPWAN bellach yn symud i'r cam cyflawni. Di-wifr Uwch bellach yn datblygu Achos Busnes Llawn.

04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Nod y Rhaglen

Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi.



Targed Creu Swyddi
980



Targed Buddsoddi
GVA
£530m



Cyfanswm
Buddsoddiad
£668.5m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none">• Cydnerth - Achos Busnes Amlinellol wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Gorffennaf. Ym mis Medi, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ganlyniad y cylch dyrannu diweddaraf (AR6) o Gontractau am Wahaniaeth gyda datblygwr Morlais i gael capasiti 10MW pellach, gan fynd â'r ymrwymiad cyffredinol ar gyfer y safle i 38.4MW.• Hwb Hydrogen Caergybi - cynnydd sylweddol wedi'i wneud i gryfhau'r sefyllfa 'offtake' ar gyfer Hydrogen gyda Memorandwm o Ddealltwriaeth yn ei le gydag 'off-taker' masnachol yn caniatáu i'r prosiect symud ymlaen i'r camau nesaf.• Ynni Lleol Blaengar - Cafodd gwaith caffael Ymgynghorydd y Gronfa ei lansio'n llwyddiannus ym mis Medi gyda diddordeb sylweddol yn y cyfle ar GwerthwchiGymru.



Cyng. Gary Pritchard
Aelod Arweiniol



Dylan Williams
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Elgan Roberts
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Cydnherth (Morlais) Menter Môn	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Amlinellol wedi'i gymeradwyo; Cytundeb ariannu drafft wedi'i rannu; Caffael wedi dechrau; Cyhoeddodd Llywodraeth y DU y cylch dyrannu diweddaraf (AR6) o Gontractau am Wahaniaeth gyda datblygwyr Morlais i gael capasiti 10MW pellach, gan fynd â'r ymrwymiad cyffredinol ar gyfer y safle i 38.4MW. Cyllid ecwiti Llywodraeth Cymru yn ei le. 	<ul style="list-style-type: none"> Costau terfynol gyda'r cyflenwyr a ffefrir; Parhau i drafod gyda WEFO a Menter Môn Morlais Ltd i alinio cytundebau; Paratoi ar gyfer cyflwyno FBC. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect yn ambr tra bod caffael contractwyr yn parhau.
NEW-H2 Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Rheolwr Prosiect wedi'i benodi gan Noddwr y prosiect; Mwy o sesiynau denu wedi'u cynnal; Adborth wedi'i dderbyn ar y Memorandwm o Ddealltwriaeth. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau'r Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda noddwr y prosiect. Cadarnhau amserlen datblygu'r achos busnes. Paratoi SOC 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect yn ambr yn dilyn llithriad i'r amserlen dros yr haf tra bod arweinydd newydd y prosiect yn cael ei recriwtio.
Egni Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Cam 3 RIBA wedi'i lofnodi a'i gadarnhau; Cynllun caffael wedi'i lofnodi; Caffael wedi dechrau. 	<ul style="list-style-type: none"> Penodi contractwr ar gyfer y cam caffael nesaf. Parhau i ddatblygu'r Achos Busnes Llawn. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect yn parhau i fod yn ambr yn dilyn llithriad yn ystod cam 2 RIBA. Ar y trywydd iawn yn fras heb unrhyw lithriad pellach i'w ddisgwyl y chwarter hwn.
Ynni Lleol Blaengar Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Ail-lansio tendr Ymgynghorydd y Gronfa; Wedi dyrannu sawl grant cymorth ysgrifennu cais wedi'i ariannu gan SPF. 	<ul style="list-style-type: none"> Penodi ymgynghorydd y gronfa; Cau pecyn cymorth ysgrifennu ceisiadau a ariennir gan SPF; Cwblhau'r strategaeth fuddsoddi a'r Achos Busnes Llawn drafft. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect yn parhau i fod yn ambr tra bod gwaith caffael Ymgynghorydd y Gronfa yn parhau.

04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Trawsfynydd Cwmni Eginio	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Trafodaethau parhaus gyda sawl rhan-ddeiliad allweddol i ystyried opsiynau posib ar gyfer Safle Trawsfynydd. 	<ul style="list-style-type: none"> Dim camau gweithredu sylweddol wedi'u cynllunio nes bod penderfyniadau yn cael eu gwneud gan Great British Nuclear (GBN) a Llywodraeth y DU ar ddewis technoleg a dewis safleoedd. 		<ul style="list-style-type: none"> Dim newid; Nid yw Trawsfynydd yn debygol o gael ei ddewis yng ngwedd gyntaf datblygiadau niwclear newydd. Yn disgwyl am gadarnhad gan Lywodraeth y DU.
Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy The Circular Economy Developments	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Mae ariannwr y prosiect wedi cael trafodaeth gydag ariannwr sector preifat ynghylch opsiynau ariannu prosiectau. 	<ul style="list-style-type: none"> Ariannwr y prosiect i gadarnhau a oes angen cyllid GD o hyd. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r sgôr risg yn parhau i fod yn goch tra bod cyllid prosiect yn cael ei gadarnhau.
Hwb Hydrogen Caergybi Menter Môn	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect wedi arwyddo MoDd am 'offtake' disgwyledig o 50% gyda'r potensial i godi i 100%. Mae gan y prosiect hefyd arweinwyr cryf ychwanegol ar y gweill ar gyfer y 50% sy'n weddill neu a allai gefnogi'r galw i gynyddu'r sgôp i 10MW. 	<ul style="list-style-type: none"> Mwy o drafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a DESNZ i archwilio cyfleoedd i sicrhau cytundebau 'offtake' gan y sector cyhoeddus; Cadarnhau amserlen datblygu achosion busnes gan fod mwy o sicrwydd ar 'offtake' bellach. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae statws RAG bellach yn ambr gan fod y sefyllfa 'offtake' wedi gwella'n sylweddol.

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Nod y Rhaglen


Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael.



Targed Creu Swyddi
2280



Targed Buddsoddi
GVA
£129bn



Cyfanswm
Buddsoddiad
£355.4m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none">• Warren Hall, Brychdyn - Mae ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â'u hadolygiad o allu safle'r prosiect i fodloni achos diogelwch maes awyr Penarlâg.• Porth y Gorllewin, Wrecsam - Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi penodi WSP i gynnal asesiad Lite Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG). Mae WSP wedi dechrau casglu tystiolaeth gwaelodlin a chytuno ar ragdybiaethau y gellir eu defnyddio yn eu model asesu.• Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych - Cytunwyd ar gytundeb A106 gan bwylgor cynllunio Cyngor Sir Ddinbych ym mis Gorffennaf yn amodol ar gydymffurfio ag amodau cynllunio cyn cychwyn a chytundeb cytundeb A106. Mae trafodaethau ar y cytundeb ariannu gyda Jones Bros yn mynd rhagddynt yn dda.• Porth Caergybi - Gofynnodd Stena Line Ports Limited am amser ychwanegol i gwblhau eu trafodaethau masnachol cysylltiedig gyda'r sector ynni oddi ar y môr. Nid oedd dyraniad o dan Gylch 6 y Contractau am Wahaniaeth ar gyfer prosiectau ynni gwynt ym Môr Iwerddon ac mae'r PMO wedi dehongli hyn fel oedi'r prosiect am o leiaf 12 mis.• Parc Bryn Cegin, Bangor - Cafodd y Prosiect Adolygiad Porth 2 ym mis Medi a derbyniodd Asesiad Hyder Cyflawni Ambr. Bydd y PMO yn bwrw ymlaen â'r argymhellion gyda Llywodraeth Cymru a'r tîm proffesiynol.• Stiwdios Cinmel - Mae cyfarfodydd rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Uchelgais Gogledd Cymru, Roger Morris a Chwmni Cynhyrchu Ffilmiau wedi dechrau bob mis i asesu'r potensial i'r prosiect barhau gyda phrif noddwr newydd.• Porth Wrecsam - Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn awr yn datblygu'r Achos Busnes Amlinellol a'r cais cynllunio amlinellol. Mae cynnydd da yn cael ei wneud ar gasglu tir.

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Porth y Gorllewin, Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Fe wnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gaffael WSP i ddarparu asesiad WelTAG Lite; Mae cyfarfodydd rheolaidd wedi dechrau gyda'r ymgynghorydd gyda rhan-ddeiliaid gan gynnwys y PMO. 	<ul style="list-style-type: none"> Asesiad WelTAG Lite i barhau gydag adroddiad i'w gyhoeddi yn Ch4 2024/25. 		<ul style="list-style-type: none"> Cafodd sgôr risg y prosiect ei ddiwygio yn ambr ar ôl i Weinidog Trafnidiaeth a Gogledd Cymru nodi y gallai Llywodraeth Cymru adolygu argymhellion yr Adolygiad Ffyrdd ar gyfer Prosiectau Cyfalaf Priffyrdd yn y dyfodol.
Warren Hall, Brychdyn Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru yn parhau gyda'u profion cydymffurfiaeth ar gyfer yr achos diogelwch maes awyr ar safle'r prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Adroddiad ymgynghorydd Llywodraeth Cymru ar allu'r safleoedd i fodloni achos diogelwch y maes awyr i'w gwblhau a chanfyddiadau'r Adroddiad i'w rhannu gydag Airbus UK. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr risg y prosiect yn dal yn ambr gan nad yw adolygiad achos diogelwch y maes awyr wedi cael ei asesu a'i gytuno'n llawn gan Airbus UK.
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Sir Ddinbych Jones Bros (Ruthin) Limited / Cyngor Sir Ddinbych	Mae'r Achos Busnes Llawn wedi ei gymeradwyo, a mae'r prosiect yn symud ymlaen tuag at gyflawni.	<ul style="list-style-type: none"> Memorandwm o Ddealltwriaeth Cyllid Rownd 3 y Gronfa Ffyniant Bro wedi'i gwblhau gan y Cyngor a'i ddychwelyd i Lywodraeth y DU ond oedi gyda'r cynnydd oherwydd Etholiad Cyffredinol a newid Llywodraeth. Cytundeb A106 wedi'i gymeradwyo gan y Pwyllgor Cynllunio ond cynnydd araf ers mis Gorffennaf. 	<ul style="list-style-type: none"> Cyfeiriad am Gymorth Cymhorthdal i'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd i'w gofrestru ar wefan yr Awdurdod; Cwblhau'r cytundeb ariannu gyda Jones Bros; A106 wedi'i gymeradwyo gan Gyngor Sir Ddinbych; Penderfyniad Llywodraeth y DU ar Gyllid Ffyniant Bro; Rhagwelir dechrau Gwedd 1 ar gyfer Ch1 2025. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr risg gwyrdd yn cael ei gadw ar gyfer y prosiect
Parc Bryn Cegin, Bangor Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol.	<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad Porth 2 wedi adrodd asesiad hyder Ambr. Prosiectau SP wedi cwblhau amcan y gyllideb derfynol ym mis Awst. Mae'r Achos Busnes Amlinellol a dogfennau cysylltiol yn parhau. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol a dechrau ar y broses gymeradwyo. Dechrau ar y trafodaethau cyn cais cynllunio. Cytuno ar Gytundeb Menter ar y Cyd Gweithredu awgrymiadau Porth 2. 		<ul style="list-style-type: none"> Sgôr risg gwyrdd wedi'i gadw ar gyfer y prosiect gan fod y prosiect ar y trywydd iawn i gyflwyno Achos Busnes Amlinellol i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ar ddiwedd 2024

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Porth Caergybi Stena Line Ports Limited	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae Stena wedi gofyn am oedi datblygiad y prosiect tra'n disgwyl am ganlyniad eu trafodaethau masnachol gyda'r sector ynni ar y môr. Dim dyraniad ar gyfer prosiectau ynni gwynt ar y môr ym Môr Iwerddon yn Rownd 6 ar gyfer y Contractau am Wahaniaeth. Oedi o 12 mis o leiaf i'r Prosiect o ganlyniad i'r uchod. Cadarnheir y dehongliad hwn gan Stena sydd hefyd wedi nodi bod trafodaethau gyda'r Sector Ynni ar y Môr yn parhau. 	<ul style="list-style-type: none"> Deialog barhaus gyda Stena o ran trafodaethau gyda datblygwyr Gwynt ar y Môr i asesu cynnydd. 		<ul style="list-style-type: none"> Symudodd y sgôr risg i goch gan fod angen cwblhau trafodaethau gyda defnyddwyr terfynol ardaloedd porthladd newydd cyn bwrw ymlaen.
Stwdios Kinmel	Mae'r prosiect yn cael ei adolygu	<ul style="list-style-type: none"> Mae trafodaethau gyda'r cyn Reolwr Gyfarwyddwr i weld a oes ariannwr newydd ar gyfer y prosiect yn parhau. 	<ul style="list-style-type: none"> Cynigion diwygiedig i'w cyflwyno i'w hystyried erbyn diwedd 2024. PMO i wneud ymchwiladau ei hun ynghylch galw a chyflenwi gofod stiwdio o fewn y DU. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae sgôr risg yn parhau i fod yn goch hyd nes y ceir rhagor o wybodaeth.
Porth Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Penodi Tîm Ymgynghori i ddatblygu Cais Cynllunio Amlinellol. Cynnydd cadarnhaol gyda chasglu tir gan y Cyngor. 	<ul style="list-style-type: none"> Dechrau datblygu'r Achos Busnes Amlinellol a'r Cais Cynllunio gan y Cyngor. Cwblhau Cytundeb ar gyfer adleoli cyflogaeth Gwasanaeth Sifil Llywodraeth y DU i Wrecsam. 		<ul style="list-style-type: none"> Graddfa risg yn wyrdd o ystyried bod y prosiect yn symud i'r cam nesaf.



Cyng. Jason McLellan
Aelod Arweiniol



Andrew Farrow
Uwch Berchennog
Cyfrifol



David Mathews
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

06 PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Nod y Rhaglen


Bydd y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth yn uchafu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru gan ddarparu cyfleusterau cefnogol i sicrhau bod gan y rhanbarth y sgiliau i ragori ac i fod gyda'r gorau yn y byd. Bydd y Rhaglen hefyd yn sicrhau ffyniant drwy fanteisio i'r eithaf mewn modd cynaliadwy ar ein hamgylchedd a'n tirwedd.



Targed Creu Swyddi
380



Targed Buddsoddi GVA
£281m



Cyfanswm Buddsoddiad
£41.3m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect Antur Gyfrifol wedi parhau i ddatblygu ei Achos Busnes Amlinellol drwy ymweliadau safle gyda rhan-ddeiliaid a pharatoi eu ceisiadau cyn cynllunio. Cymeradwywyd Achos Busnes Llawn y Rhwydwaith Talent Twristiaeth gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ar 20 Medi 2024. Mae tîm y prosiect yn parhau i weithio ar yr ymarfer ail-frandio a phrosiect ymgysylltu â myfyrwyr a ariennir gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin. Mae'r dasg o ddewis yr is-ganolfan (spoke) prosiect terfynol yn agosáu at ei gam olaf. Mae Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon yn parhau i ystyried opsiynau ar gyfer y prosiect yn dilyn adborth ar eu harolygon amgylcheddol.



Cyng. Charlie McCoubrey
Aelod Arweiniol



Sioned Williams
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Swydd wag



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

06 PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Yn dilyn adborth gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Gwynedd, penderfynwyd peidio â gwneud cais cynllunio llawn ar gyfer y prosiect presennol; Mae'r tîm prosiect yn gweithio ar ail-sgopio'r prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Nid oes unrhyw gamau gweithredu sylweddol wedi'u cynllunio nes bod Grŵp Llandrillo Menai yn gwneud penderfyniadau ar sgôp y prosiect. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r sgôr yn parhau i fod yn goch oherwydd oedi prosiect a bod y prosiect yn debygol o gael ei ail-sgopio.
Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai	Cyflawni prosiect	<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd; Proses ddewis yr Is-ganolfan (spoke) Derfynol yn parhau; Cwblhau'r Achos Busnes Llawn a'i gyflwyno i'r Swyddfa Rheoli Portffolio i'w gymeradwyo; Trafodaethau yn parhau gyda rhan-ddeiliaid ynghylch ail-frandio'r prosiect; Gwaith parhaus ar asesiadau allyriadau a bioamrywiaeth, cytundeb ariannu a chynllunio gweithredol. 	<ul style="list-style-type: none"> Cytundeb ariannu i'w lofnodi; Cwblhau dogfennaeth fel y cytunwyd arni yn y Bwrdd Uchelgais Economaidd; Dechrau adeiladu; Cwblhau'r dasg o ddewis yr Is-ganolfan (spoke) Derfynol 		<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo ym mis Medi 2024.
Anturiaethau Cyfrifol ZipWorld	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Wedi ymgysylltu â rhan-ddeiliaid drwy ddau weithdy Achos Busnes Gwell arall ar gyfer yr achosion Masnachol, ariannol a rheoli. Ystyried atyniadau ymwelwyr ac agweddau trafndiaeth y prosiect. Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol. Achos rheoli wedi'i gyflwyno i'r PMO i'w adolygu. 	<ul style="list-style-type: none"> Paratoi Achos Busnes Amlinellol a'r broses gymeradwyo; Adolygiad Porth 2; Cyflwyno ceisiadau cyn-cynllunio perthnasol; Prosiect i gyflwyno cais am newid i'r Bwrdd Portffolio 		<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Amlinellol yn cael ei baratoi. Prosiect i gyflwyno cais am newid i'r Bwrdd Portffolio, mwy o risg i'r prosiect. Adolygiad Porth 2 ar gyfer y prosiect

07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Nod y Rhaglen


Cyfnertu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel.



Targed Creu Swyddi
180



Targed Buddsoddi
GVA
£114m



Cyfanswm
Buddsoddiad
£39.5m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r gwaith o adeiladu'r Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter yn symud yn ei flaen yn dda. Mae caffael pellach ar gyfer y prosiect (adhewyddu opteg, offer y prosiect, elfen hydrogen) wedi'i lansio. Ar hyn o bryd, mae'r prosiect yn datblygu eu hachosion Cyfiawnhad Busnes. Cafodd yr Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol ei gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Gorffennaf 2024. Mae'r prosiect nawr yn gweithio tuag at arwyddo'r Cytundeb Cyllid Grant.



Cyng. Dyfrig Siencyn
Aelod Arweiniol



Tony Ward
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Swydd wag



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Wrecsam	Cyflawni Prosiect	<ul style="list-style-type: none"> • Ymgysylltu â chyflenwr Hydrogen posibl. Mae angen rhai addasiadau adeiladu a phibellwaith ond mae hyn wedi'i ymgorffori yn y dyluniad lle bo hynny'n bosibl. • Rhyddhau tendr OpTIC i'r farchnad. • Paratoi manylebau offer i fynd allan i dendr. • Datblygu Achosion Cyfiawnhad Busnes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cadarnhad ar ffurflenni tendr OpTIC. • Paratoi pecynnau tendro ar gyfer yr offer sy'n weddill. • Datblygu amseriad ar gyfer proses gymeradwyo Achos Cyfiawnhad Busnes. • Bwrw ymlaen ag adeiladu Plas Coch fel y'i cynlluniwyd. 		<ul style="list-style-type: none"> • Prosiect ar y trywydd iawn
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor	Cyflawni Prosiect	<ul style="list-style-type: none"> • Cymeradwyodd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yr achos Cyfiawnhad Busnes ar 19 Gorffennaf. • Datganiad i'r wasg ar gymeradwyo'r achos busnes. • Cytundeb ariannu wedi'i gwblhau. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cwblhau a llofnodi'r Cytundeb Ariannu. • Contract i'w ddyfarnu i gyflenwr ar gyfer gwaith adnewyddu - yn amodol ar lofnodi cytundeb cyllido. • Gweithio ar strwythur a threfniadau trosglwyddo i fusnes fel arfer • Llofnodi cytundeb ariannu 		<ul style="list-style-type: none"> • Sgôr yn wyrdd ar ôl cymeradwyo'r Achos Cyfiawnhad Busnes a dim oedi ychwanegol.

09 PIBLINELL CYFLAWNI PROSIECTAU'R CYNLLUN TWF



■ Cyfnod Datblygu a Chymeradwyo Achos Busnes (Cymeradwyo Achos Busnes Amlinellol cyn caffael)
■ Cam Caffael a Chyflawni Prosiect (Yn cynnwys cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn ar ôl caffael)

■ Dechrau ar y Safle
■ Cyfnod Gweithredol a Gwreiddu Manteision

10 TRACIWR AMCANION – TROSOLWG O GYFLAWNI

		Targedau 2023 Achos Busnes y Portffolio			Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd				Gwahaniaeth			
		GVA (EM)	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	OBC FBC	GVA (EM)	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	Swyddi a grëwyd	(EM) Cyfansw	GVA (EM)	
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	10	35	2.96	FBC	12	33	3.0	+2	-2	+0.04	
	Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf	10	135	4.17	OBC	15	130	4.0	+5	-5	-0.17	
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	50	115	9.40	OBC	9	TBC at	8.5	n/a	n/a	n/a	n/a
		Fibre			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Campysau Cysylltiedig	30	0	20.68	BJC	tbc	20	1	+11	+150	+0.32		
	Do-wifr Uwch			OBC	41	130	20					
Ynni Carbon Isel	Cydnorth (Morlais)	30	100	8.87	OBC	72	230	13.87	+42	+130	+5	
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	35	90	28.42	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Egni	30	50	8.00	OBC	19	49	10.0	-11	-1	+2	
	Ynni Lleol Blaengar	130	230	102.00	OBC	122	174	106.0	-8	-56	+4	
	Trawsfynydd	70	505	244.12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Hwb Hydrogen Caergybi	20	20	28.77	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy	20	40	63.28	OBC	34	65	60.0	+14	+25	+1.72		
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	120	360	43.36	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Warren Hall, Brychdyn	120	445	69.76	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	10	50	99.94	FBC	35	70	107.0	+25	+20	+7.06	
	Parc Bryn Cegin, Bangor	20	50	5.91	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Porth Caergybi	370	925	181.44	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Porth Wrecsam	10	150	14.37	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Stiwdios Kinmel	50	200	32.00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Bwyd-Amaeth a Thwrystiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	30	95	16.79	OBC	45	96	13	+15	+1	-3.79	
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	10	5	12.94	FBC	35.3	68	19	+25.3	+63	+6.06	
	Anturiaethau Cyfrifol	20	175	12.40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Arloesi mewn Gweithygyntwrchu Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	30	60	16.42	FBC	70	70	18.12	+40	+10	+1.7	
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	30	90	3.50	BJC	15	65	3.46	-15	-25	-0.04	
Cyfanswm Portffolio Cynllun Twf		Targedau			8OBC + 6FBC	Wedi gymeradwyo			Gwahaniaeth (Wedi gymeradwyo v Targed)			
		1,255	3,925	1,029		524.3	1200	386.95	-730.7	-2,725	-642.05	

* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 1.5% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio

** OBC - Achos Busnes Amlinellol, FBC - Achos Busnes Llawn

11 CYNLLUN TWF – PROFFIL GWARIANT CYFALAF

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	2021/22 (£m)	2022/23 (£m)	2023/24 (£m)	2024/25 (£m)	2025/26 (£m)	2026/27 (£m)	2027/28 (£m)	2028/29 (£m)	2029/30 (£m)	2030/31 (£m)	2031/32 (£m)	2032/33 (£m)	2033/34 (£m)	2034/35 (£m)	Cyfanswm (£m)
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.12	1.66	0.37	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Digidol	Safleoedd a Charidorau Allweddol Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	4.00	2.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
Digidol	Campws Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	10.10	4.93	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
Digidol	Cysylltu ychydig ganrannau olaf	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
Ynni carbon isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	4.44	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
Ynni carbon isel	Egni (Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel)	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
Ynni carbon isel	Gorsaf Bŵer Trawsfynydd	Cwmni Egin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.50	5.00	5.70	5.00	0.00	19.70
Ynni carbon isel	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23
Ynni carbon isel	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.75	3.00	9.25	9.25	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
Ynni carbon isel	Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy*	The Circular Economy Ltd	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
Ynni carbon isel	Hwb Hydrogen Caerdybi*	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
Tir ac eiddo	Porth Caerdybi	Stena Line	0.00	0.00	0.00	7.64	17.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
Tir ac eiddo	Safle Strategol Warren Hall	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
Tir ac eiddo	Safle cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	3.90	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
Tir ac eiddo	Safle Strategol Parc Bryn Cegin	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
Tir ac eiddo	Porth Gorllewinol, Wrecsam	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
Tir ac eiddo	Stiwdio Kinmel*	Stage Fifty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
Tir ac eiddo	Porth Wrecsam*	Cyngor Bwrdeistref Sirof Wrecsam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth L	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth L	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Glyndŵr	0.00	0.00	0.75	6.52	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
Bwyd-amaeth a thwrstiaeth	Hwb Economi Wledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
Bwyd-amaeth a thwrstiaeth	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
Bwyd-amaeth a thwrstiaeth	Anturiaethau Cyfrifal*	Zip World	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	3.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2.15% ar gyfer ariannu cyllideb referniw y BUEGC			0.22	0.28	0.56	1.10	1.15	0.82	0.30	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.07	0.05	5.15
Cyfanswm Portffolio			0.34	1.94	1.68	23.92	58.68	68.65	44.81	19.71	1.65	2.60	5.10	5.80	5.07	0.05	240.00

*Prosiectau newydd

12 PROSIECTAU'R CYNLLUN TWF: PROFFIL DYRANIAD CYLLID CYFALAF

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	Proffil 24/25 (£m)	YTD Gwirioneddol	Amrywiad (£m)*	Rhesymeg
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.81	0.00	-0.81	Disgwylir yr hawliad nesaf cyn diwedd y flwyddyn ariannol.
	Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
Ynni Carbon Isel	Cydherth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	Nid oes unrhyw geisiadau busnes llawn wedi'u cymeradwyo. Disgwylir gwariant yn ail hanner y flwyddyn yn dilyn cymeradwyaeth Achosion Busnes Llawn.
	NEW-H2	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Egni	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	0.75	0.00	-0.75	
	Gorsaf Bŵer Trawsfynydd	Cwmni Eginio	0.00	0.00	0.00	
	Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy	The Circular Economy Development	3.20	0.00	-3.20	
	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	Mae Cytundeb Cyllid ar gyfer Prosiect Cyn Ysbyty Gogledd Cymru yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd, ac mae disgwyl i'r hawliad ariannol ddilyn yn gynnar yn y prosiect. Mae gwariant ar Borth Caergybi o dan risg yn 2024-25 oherwydd oedi presennol y prosiect.
	Warren Hall, Brychdyn	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	3.90	0.00	-3.90	
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Porth Caergybi	Stena Line	7.64	0.00	-7.64	
	Stiwdios Kinmel		0.00	0.00	0.00	
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	0.00	0.00	0.00	
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	Nid oes achosion busnes llawn wedi'u cymeradwyo. Disgwylir gwariant 2024-25 yn gynt na'r amserlen ar gyfer Rhwydwaith Talent Twristiaeth.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	
	Anturiaethau Gyfrifol	Zip World	0.00	0.00	0.00	
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	Prifysgol Wrecsam	6.52	2	-4.52	Mae'r ail hawliad ar gyfer yr EEOC wedi'i dalu. Disgwylir y trydydd hawliad yn Ch3 2024-25. gwariant yn 2024-25 ar gyfer Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn gynt na'r disgwyl.
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	
Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio			11	0.38	-0.72	
Cyfanswm			23.92	2.38	-21.54	

ATODIAD A – CRYNODEB O BROSIECTAU'R CYNLLUN TWF

	Prosiect	Ariannwr	Crynodeb
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	Prifysgol Bangor	Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn gyda'r Prosiect Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawfi 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.
	Yr Ychydig % Olaf	Uchelgais Gogledd Cymru	Mae'r prosiect hwn yn targedu gwasanaeth cyflym iawn hollgynhwysol ar draws y Gogledd, nad dydynt yn cael eu gwasanaethu hyd yma gan ddulliau eraill ac na allant gyflawni cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) o leiaf ar hyn o bryd.
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffiberoptig sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit.
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystad o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol.
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
	NEW-H2	Uchelgais Gogledd Cymru	Cefnogi cyflwyniad prosiect arddangos sy'n ymwneud â chynhyrchu hydrogen gwyrdd o ffynonellau ynni carbon isel a'i ddefnydd mewn rhwydweithiau trafniadaeth rhanbarthol.
	Egni	Prifysgol Bangor	Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnfuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd.
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar.
	Trawsfynydd	Cwmni Egino	Mae'r safle wedi'i leoli'n unigryw ar gyfer gwneud defnydd 'Cyntaf o'i Fath' o Adweithydd Modwlar Bychan (SMR) neu Adweithydd Modwlar Uwch (AMR). Ar y cyd â'r sector cyhoeddus a phreifat, bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu cyllid tuag at isadeiledd galluogi ar gyfer y datblygiad hwn.
	Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy	The Circular Economy Ltd	Cynnig i greu cyfleuster i drosi 182,000 tunnell y flwyddyn o wastraff bwyd masnachol sydd ar y ffordd i dirlenwi/i gael ei losgi yn ynni a gwrtaith bio-methan gwyrdd, ynni a gwrtaith.
	Hwb Hydrogen Caerdybi	Menter Môn	Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caerdybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan gyflenwi cwsmeriaid trafniadaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu.
	Warren Hall, Brychdyn	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y sector preifat.
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau.
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i gliro a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg.
	Porth Caerdybi	Stena Line	Sicrhau dyfodol Porthladd Caerdybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, gwarantu dyfodol y morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol.
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafniadaeth aml-ddull gyda chysylltiadau at deithio llesol.
	Stiwdios Kinmel		Bydd y prosiect hwn yn dylunio, adeiladu a gweithredu stiwdios ffilm a theledu ym Mharc Menter Tir Llwyd, ynghyd ag academi hyfforddi ac unedau deori.
Bwyd-amaeth a Thwrstiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystad o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfwr sector bwyd a diod.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	Sicrhau dyfodol yr ystad o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlyn gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth.
	Anturiaethau Cyfrifol	Zip World	Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn twristiaeth gynaliadwy ac eco-dwristiaeth gan gynnwys Car Cebel newydd a chynaliadwy, Slate Explorer gan gynnwys platform gwyllo i ymwelwyr a Rhwydwaith eFws.
Arloesi mewn gweithgynhyr chi uwch	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)	Prifysgol Bangor	Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewnfuddsoddiad i Gymru.
	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	Prifysgol Wrecsam	Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol.