

# Cynllun Twf Gogledd Cymru

## Adroddiad Perfformiad Chwarterol

---

2025-26 Chwarter 1  
(Ebrill - Mehefin 2025)



This document is also available in English

# CYNNWYS

01	Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio	3
02	Dashfwrdd Cyflawni Prosiect	4
03	Dashfwrdd Buddion	5
04	Perfformiad y Rhaglen Cysylltedd Ddigidol	6
05	Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel	8
06	Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo	10
07	Perfformiad y Rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	13
08	Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	15
09	Olrhain Cynnydd y Prosiectau	17
10	Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyranriad Cyllid Cyfalaf	19
	ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau y Cynllun Twf	20

# 01 CRYNODEB Y CYFARWYDDWR PORTFFOLIO

Ar 1 Ebrill, trosglwyddodd ein Tîm Rheoli Portffolio, y Cynllun Twf a'i gyllid i Gyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd, dan yr enw brand Uchelgais Gogledd Cymru. Bellach, mae'r Cynllun Twf yn cael ei oruchwylio gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd, gan gymryd yr un rôl â'r Bwrdd Uchelgais Economaidd, ond ei fod yn eistedd yn strwythur llywodraethu ehangach y Cyd-bwyllgor Corfforedig.

Y chwarter hwn, gwnaed nifer o benderfyniadau i fwrw ymlaen ar garlam i gyflawni'r Cynllun Twf. Aeth y Swyddfa Rheoli Portffolio ati i gynnal Adolygiad Portffolio, gan ganolbwyntio ar bum prosiect a oedd wedi bod yn adrodd yn goch, ynghyd â phedwar prosiect oedd yn adrodd yn ambr. Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor Lles Economaidd benderfyniad i:

- Dynnu dau brosiect yn ôl o'r Cynllun Twf, sef y prosiect Yr Ychydig % Olaf a'r prosiectau Ffibr Llawn.
- Tynnu prosiect Trawsfynydd yn ei ôl o'r Cynllun Twf, ac ychwanegu cynllun amgen i Drawsfynydd ar y Rhestr Wrth Gefn.
- Symud prosiectau Stiwdios Cinmel a H2-Newydd i'r rhestr wrth gefn.

Yn dilyn proses mynegi diddordeb gyda phartneriaid, cytunwyd yn Is-bwyllgor Lles Economaidd mis Mai i wahodd 17 o brosiectau i ymuno â'r Rhestr Wrth Gefn. Mae gwaith wedi cychwyn gydag arweinwyr y prosiectau wrth gefn a chyflwynir achosion busnes i'w cymeradwyo a dyraniad cyllid gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd.

Cytunodd yr Is-bwyllgor a'r ddwy Lywodraeth ar Broses Sicrwydd a Chymeradwyo wedi'i Lliflinio, gyda dull sy'n fwy seiliedig ar risg sy'n adlewyrchu dull y llywodraeth. Mae hyn yn golygu y gellir targedu adolygiadau sicrwydd at y prosiectau gyda'r risg uchaf a dyma lle y gallant gael yr effaith mwyaf..

Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor Lles Economaidd ddau Achos Busnes Llawn, ar gyfer y prosiect 4G+ a'r prosiect Ynni Lleol Blaengar (sydd bellach yn cael ei alw'n Gronfa Ynni Glân). Hefyd, rhoddwyd cymeradwyaeth i Achos Cyfiawnhau Busnes Theatr Clwyd - rhan o'r Prosiect Rhwydwaith Talent Twristiaeth.

Cwblhawyd y cytundeb benthyciad ar gyfer prosiect Cydnerth yn swyddogol a chafodd ei lofnodi rhwng Uchelgais Gogledd Cymru a Menter Môn, a phroseswyd y taliad benthyciad cyntaf.

Cafodd y Cynghorydd Mark Pritchard ei ethol yn Gadeirydd, a'r Cynghorydd Charlie McCoubrey ei ethol yn Is-gadeirydd ar gyfer y Cyd-bwyllgor Corfforedig a'r Is-bwyllgor Lles Economaidd.

Bu dau brif benodiad yn ystod y chwarter. Yn gyntaf, Dylan Williams, Prif Weithredwr Cyngor Ynys Môn i rôl SRO y Cynllun Twf ac fe gefais innau fy mhenodi fel Prif Weithredwr llawn amser cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd.

Teimlaf yn freintiedig ac yn gyffrous i gael gweithio gyda gwleidyddion, cydweithwyr a phartneriaid talentog ac ymrwymedig i ganolbwyntio ar greu economi lewyrchus a ffyniannus i Gogledd Cymru.



**Alwen Williams**

**Cyfarwyddwr Portffolio  
Uchelgais Gogledd Cymru**

# 02 DASHFWRDD CYFLAWNI PROSIECTAU

	Prosiectau Gweithredol (cyllid wedi neilltuo)	Wedi cymeradwyo ddim eto yn weithredol (cyllid wedi neilltuo)	Datblygu Achosion Busnes (cyllid wedi neilltuo)	O dan adolygiad (cyllid wedi glustnodi)	Rhestr wrth gefn (dim cyllid wedi glustnodi)
Nifer prosiectau	5	5	5	4	21
Dyraniad Cyllid Cynllun Twf (£234.85*)	£30.7m	£44.78m	£46.26m	£62m	£51.11m
Cyfanswm Buddsoddiad	£57.34m	£173.54m	£89.4m	£312.59m	£367.13**
Swyddi	608	366	781	1,472	733**

\* Nid yw'r cyllid Cynllun Twf sy'n cael ei ddangos yma yn cynnwys £5.15m sydd wedi'i ddyrannu tuag at gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio

\*\* Mae'r ffigyrau yn cynrychioli cydbwysedd y targed sydd i'w gyflawni gan y prosiectau ar y Rhestr Wrth Gefn

# 03 DASHFWRDD BUDDION

Swyddi Grewyd (Targed 4,000 o swyddi newydd)



Swyddi Newydd

38



Swyddi Adeiladwaith

TBC



Swyddi ddiogelwyd

TBC

Buddsoddiad (Targed: £1bn Cyfanswm Buddsoddiad)



Buddsoddiad Cynllun Twf

£22,637,764.04



Cyfanswm Buddsoddiad

£24,007,764.04



Refeniw wedi sicrhau

£4,786,470.24

Buddion ehangach

Incwm Cyfalaf wedi'i Drosoleddu

£81,016.80

Gofod Llawr wedi'i Ddatblygu

2,349m<sup>2</sup>

Patentau Newydd

12

Camau gweithredu i gryfhau cadwyni  
cyflenwi lleol

15

Myfyrwyr yn cwblhau cymhwysterau

32

Unigolion sy'n cwblhau cyrsiau hyfforddi CPD

229

# 03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

## Nod y Rhaglen

Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra gyda gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"><li>Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor Lles Economaidd yr Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect 4G+. Nawr bydd y gwaith o recriwtio i'r rolau Rheolwr Ymgysylltu yn dechrau, ynghyd â chaffael ar gyfer dylunio'r cynllun grant.</li><li>Mae'r Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect Di-wifr Uwch wedi'i adolygu gan y PMO a bydd yn cael ei gyflwyno yn y chwarter nesaf, i gael ei ystyried gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd.</li><li>Mae'r caffael ar gyfer y pyrth LoRaWAN sydd eu hangen ar gyfer y prosiect LoRaWAN wedi'i baratoi a bydd yn cael ei wneud yn y chwarter nesaf. Derbyniwyd cynlluniau gweithredu drafft gan rai cyngorau ac mae rhagor i ddod.</li></ul>



Cyng. Nia Jeffreys  
Aelod Arweiniol



David Fitzsimon  
Uwch Berchennog  
Cyfrifol



Stuart Whitfield  
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

# 03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)		Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Canolfan Prosesu Signal Digidol</b> Prifysgol Bangor		Prosiect yn cael ei gyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prynu eitemau yn ymwneud â cham olaf arian y Cynllun Twf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyflwyno'r eitemau cychwynnol a gymeradwywyd yn yr achos cyfiawnhau busnes terfynol</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r cyfnod olaf o brynu ar y gweill.</li> </ul>
<b>Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig</b> Uchelgais Gogledd Cymru	<b>4G+</b>	Prosiect yn cael ei gyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is-bwyllgor Lles Economaidd yn cymeradwyo Achos Busnes Llawn 4G+</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caffael a dechrau dyluniad y cynllun grant</li> <li>Recriwtio i rôl y Rheolwr Ymgysylltu</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Paratowyd Achos Busnes Llawn 4G+ i'w ystyried gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd.</li> </ul>
<b>Campysau Cysylltiedig</b> Uchelgais Gogledd Cymru	<b>Di-wifr Uwch</b>	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygiad y Swyddfa Rheoli Portffolio o Achos Busnes Llawn y prosiect Di-wifr Uwch.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygiad yr Is-bwyllgor Lles Economaidd o'r Achos Busnes Llawn</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Achos Busnes Llawn wedi'i adolygu a PMO ac wedi paratoi ar gyfer Is-bwyllgor Lles Economaidd y chwarter nesaf</li> </ul>
	<b>LPWAN</b>	Prosiect yn cael ei gyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cynlluniau defnydd LoRaWAN drafft i gael eu cyflwyno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caffael pyrth LoRaWAN.</li> <li>Cynlluniau defnydd LoRaWAN terfynol i gael eu cyflwyno.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae LPWAN yn bwrw ymlaen gyda chynllunio rhwydwaith a pharatoi'r caffael uwch a chyfalaf.</li> </ul>

# 04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

## Nod y Rhaglen

Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cydnherth</b> - wedi symud ymlaen i gyflawni ar ôl llofnodi'r cytundeb cyllido</li><li>• <b>Ynni Lleol Blaengar (Cronfa Ynni Glân)</b> - Cymeradwywyd yr Achos Busnes Llawn gan yr Is-bwyllgor Lles Economaidd ac mae bellach yn paratoui ar gyfer lansio</li></ul>



Cyng. Gary Pritchard  
Aelod Arweiniol



Dylan Williams  
Uwch Berchennog  
Cyfrifol



Meghan Davies  
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

# 04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Cydnherth (Morlais)</b> Menter Môn	Prosiect yn cael ei gyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wedi'i gwblhau'n derfynol ac wedi llofnodi'r cytundeb ariannu.</li> <li>• Prosiect wedi symud ymlaen i gyflawni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taliad cyntaf yr arian wedi'i gynllunio ar gyfer mis Gorffennaf.</li> <li>• Monitro buddion.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mae'r prosiect wedi symud ymlaen i gyflawni ac mae'n bwrw ymlaen yn dda.</li> </ul>
<b>Egni</b> Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mae Prifysgol Bangor wedi parhau i ddatblygu'r Achos Busnes Llawn.</li> <li>• Contract PCSA bellach wedi'i gwblhau'n derfynol a llofnodion contractwyr wedi'u trefnu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parhau i ddatblygu'r Achos Busnes Llawn.</li> <li>• Bwrw ymlaen â cham 4 gwaith dylunio RIBA.</li> <li>•</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mae'r prosiect yn ambr gyda rhywfaint o waith yn digwydd ar yr Achos Busnes Llawn wrth aros am benderfyniad ynghylch arian Porthladdoedd Rhydd Llywodraeth y DU.</li> </ul>
<b>Ynni Lleol Blaengar</b> Uchelgais Gogledd Cymru	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo.</li> <li>• Paratoi ar gyfer lansiad swyddogol y gronfa ar 10 Gorffennaf.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cronfa wedi'i lansio ac ar agor i ddatganiadau o ddi-ddordeb.</li> <li>• Digwyddiadau hyrwyddo ac ymgysylltiad.</li> <li>• Bwrw ceisiadau ymlaen draw i'r dyfarniad.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mae'r prosiect yn wyrdd gan fod yr Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo.</li> </ul>
<b>Hwb Hydrogen Caergybi</b> Menter Môn	Prosiect yn cael ei adolygu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchelgais Gogledd Cymru a Menter Môn yn hyrwyddo'r prosiect mewn digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth a denu allbwytiau.</li> <li>• Trafodaeth barhaus rhwng Uchelgais Gogledd Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Adran Diogelwch Ynni a Sero Net yn symud yn agosach at ganlyniad i sicrhau a throsglwyddo cronfeydd gwerth £4.8m Ariannu yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadarnhad posib ynghylch cyflwyniad ar y cyd gan Uchelgais Gogledd Cymru ac EDF i'r Adran Trafnidiaeth, ymgynghoriad cymorthdaliadau'r Rhwymedigaeth Tanwydd Cludiant Adnewyddadwy i ddatglo'r cytundeb 'offtake'.</li> <li>• Cadarnhad posib gan DESNZ o ran £4.8m.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mae'r statws RAG yn parhau'n goch a materion allweddol sy'n parhau yn cynorthwyo gyda'r datrysiaid: Rhwymedigaeth Tanwydd Cludiant Adnewyddadwy, Adran Trafnidiaeth; Yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net £4.8m.</li> </ul>

# 05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

## Nod y Rhaglen

Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Warren Hall, Brychdyn</b> - Mae Llywodraeth Cymru a'u hymgynghorwyr yn aros am gymeradwyaeth ffurfiol Airbus o'r adroddiad cydymffurfiaeth diogelwch maes awyr ar gyfer Warren Hall.</li><li>• <b>Porth y Gorllewin, Wrecsam</b> - Cyflwyno adroddiad Lite WeITAG gan WSP gydag argymhelliad ynghylch sut i fwrw ymlaen gydag elfen cysylltedd priffyrdd prosiect Porth y Gorllewin.</li><li>• <b>Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych</b> - Cynnydd araf gyda'r Cytundeb A106, ac oediad amser yn y dogfennau gan arwain at gynnydd yn y costau ar y safle.</li></ul>



Cyng. Jason McLellan  
Aelod Arweiniol



Andrew Farrow  
Uwch Berchennog  
Cyfrifol



David Mathews  
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

# 05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Porth y Gorllewin, Wrecsam</b> Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Prosiect yn cael ei adolygu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r adroddiad WELTaG Lite drafft wedi'i gyflwyno gan WSP i gael ei adolygu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyflwyno adroddiad Lite WelTAG gan WSP gydag argymhelliad ynghylch sut i fwrw ymlaen gydag elfen cysylltedd priffyrdd prosiect Porth y Gorllewin.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r graddiad coch yn adlewyrchu sefyllfa'r prosiect o ran cael ei roi dan adolygiad wrth aros am asesiad o'r adroddiad WELTaG Lite a phenderfyniad y Cyngor a Llywodraeth Cymru ar p'un i fwrw ymlaen â'r prosiect.</li> </ul>
<b>Warren Hall, Brychdyn</b> Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Prosiect yn cael ei adolygu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rhannwyd yr adroddiad achos diogelwch Maes Awyr terfynol ym mis Mehefin 2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airbus UK wedi cymeradwyo adroddiad ymgynghorydd Llywodraeth Cymru yn ffurfiol.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sgôr risg y prosiect yn goch, wrth aros i'r achos diogelwch maes awyr gael ei asesu a'i gytuno'n llawn gan Airbus UK. Y sgôr hefyd yn adlewyrchu'r amserlen cyflawni bresennol a'r ansicrwydd ynghylch cyflwyno buddiannau.</li> </ul>
<b>Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Sir Ddinbych</b> Jones Bros (Ruthin) Limited / Cyngor Sir Ddinbych	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyfarfodydd cynnydd wythnosol yn eu lle rhwng Uchelgais Gogledd Cymru/Cyngor Sir Ddinbych a Jones Bros i sicrhau cynnydd gyda'r Gwaith Lliniaru Ecolegol a'r Gwaith Clirio Safle.</li> <li>Ecolegydd Cyngor Sir Ddinbych wedi cytuno ar ddyluniad diwygiedig yr ysgubor ystlumod ac yn aros am gymeradwyaeth CNC. Mae disgwyl i'r contract ar gyfer y Gwaith Lliniaru Ecolegol gael ei gwblhau ym mis Gorffennaf.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CNC i gymeradwyo dyluniadau diwygiedig yr ysgubor ystlumod ac mae disgwyl i'r contract ar gyfer y Gwaith Lliniaru Ecolegol ddod ym mis Gorffennaf 2025.</li> <li>Cwblhau'n derfynol y trafodaethau ar gyfer y Gwaith Dymchwel ac Adfer Gwedd 1 rhwng y Cyngor a'u partner datblygu.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r sgôr risg yn parhau yn ambr yn sgil y cynnydd araf gyda'r Cytundeb A106, gan arwain at gynnydd yn y costau ar y safle a'r risgiau iechyd a diogelwch cynyddol ar y safle.</li> </ul>

# 05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Parc Bryn Cegin, Bangor</b> Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oedi gyda'r broses tendro wrth aros am gyngor rheoli cymorthdaliadau, yn ddibynnol ar y cyngor hwn gall y gwaith caffael gychwyn ym mis Medi 2025.</li> </ul> Mae'r trafodaethau rhwng Uchelgais Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru yn parhau ac rydym yn disgwyl eglurhad ynghylch y Rheolaeth Cymorthdaliadau yn amodol ar farn gyfreithiol annibynnol ar y cwestiwn o gymorthdaliadau ar gyfer cyllid y prosiectau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hysbysiad llawn o gyfeiriad Cymorth Cymhorthdal.</li> <li>Cwblhau'r Cytundeb Cyd-fenter.</li> </ul> Dechrau Gwahoddiad i Dendro.		Cadw graddfa risg gwyrdd ar gyfer y prosiect gan ei fod ar y trywydd i gychwyn ar y safle ym mis Mawrth 2026. Disgwylir o hyd i'r amserlen adeiladu fod yn 12 mis.
<b>Porth Caergybi</b> Stena Line Ports Limited	Prosiect yn cael ei adolygu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae Stena wedi gofyn am oedi datblygiad y prosiect wrth ddisgwyl am ganlyniad eu trafodaethau masnachol gyda'r sector ynni ar y môr.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ymgysylltiad parhaus ar Lefel Uwch Reolwyr rhwng Stena/Uchelgais Gogledd Cymru/Cyngor Sir Ynys Môn a Llywodraethau Cymru a'r DU i egluro bwriad Stena.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r sgôr risg yn dal yn goch gan fod angen cwblhau trafodaethau â defnyddiwr terfynol ardaloedd porthladd newydd cyn symud ymlaen.</li> </ul>
<b>Porth Wrecsam</b> Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cais Cynllunio Amlinellol yn cael ei ddatblygu gan y Tîm Ymgynghorol.</li> </ul> Y cynllun oedd i gyflwyno cyn-cais ym mis Mai, 2025, ond roedd angen rhagor o fanylion ynghylch asesiad treftadaeth yr orsaf. Disgwylir i'r cyn-cais gael ei gyflwyno ym mis Medi 2025 Ymgynghorwyr sefydlu safle yn rhoi cyngor i'r Cyngor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Y Cyngor yn datblygu Achos Busnes Amlinellol i gychwyn gyda phenodiad ymgynghorydd.</li> <li>Cyflwyno cais Cynllunio Amlinellol.</li> <li>Cynnydd pellach ar sefydlu'r safle yn cael ei ragweld.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Graddfa risg yn wyrdd wrth i'r prosiect symud ymlaen i gam Achos Busnes/Cynllunio Amlinellol. Cynnydd sefydlog yn cael ei gynnal.</li> </ul>

# 06 PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

## Rwy Rhaglen

Bydd y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth yn uchafu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru gan ddarparu cyfleusterau cefnogol i sicrhau bod gan y rhanbarth y sgiliau i ragori ac i fod gyda'r gorau yn y byd. Bydd y Rhaglen hefyd yn sicrhau ffyniant drwy fanteisio i'r eithaf mewn modd cynaliadwy ar ein hamgylchedd a'n tirwedd.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mae'r tîm prosiect Antur Gyfrifol wedi gwneud gwaith sylweddol i ymdrin â'r tri mater a godwyd gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd wrth gymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol. Mae'r tîm prosiect wedi gwella'r lefelau ymgysylltu gyda chymunedau lleol a rhanddeiliaid, yn cynnwys rhannu drafftiau o gynllun Buddion Lleol newydd. Cyflwynir cais am newid yng nghyfarfod nesaf yr Is-bwyllgor ym mis Hydref 2025.</li><li>• <b>Rhwydwaith Talent Twristiaeth</b> Cymeradwywyd achos Cyfiawnhau Busnes Theatr Clwyd. Mae cynnydd yn cael ei wneud yn safle Portmeirion. Cam terfynol o lofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda Snowdonia Hospitality and Leisure a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.</li><li>• Mae <b>Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon</b> wedi cyflwyno'r Achos Cyfiawnhau Busnes ar gyfer yr Elfen Llaeth Defaid Cymru i'r bwrdd Rhaglen a Phortffolio, gyda'r ddau wedi'u hardystio. Mae'r ymarferiad caffael yn fyw ar GwerthwchiGymru ar gyfer yr elfen Llaeth Defaid Cymru.</li></ul>



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyng. Charlie McCoubrey  
Aelod Arweiniol

Sioned Williams  
Uwch Berchennog  
Cyfrifol

Eliw Hughes  
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

# 00 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DWYDAMIAETH A THWRISTIAETH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Hwb Economi Gwledig Glynllifon</b> Grŵp Llandrillo Menai	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Y BJC drafft ar gyfer yr elfen Llaeth Defaid Cymru wedi'i awdurdodi yn amodol gan y Byrddau Rhaglen a Phortffolio.</li> <li>Mae'r ymarferiad caffael ar gyfer yr elfen Llaeth Defaid Cymru yn fyw ar Gwerthwchi Gymru yn dilyn cymeradwyaeth gan y PMO a'r ariannwr.</li> <li>Wedi ailymweld â'r Arfarniad Economaidd ar gyfer BJC Llaeth Defaid Cymru.</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cymeradwyaeth yr is-bwyllgor Llesiant Economaidd i Achos Cyfiawnhad Busnes (BJC) Llaeth Defaid Cymru.</li> <li>Cwblhau'r Caffael ar gyfer Llaeth Defaid Cymru.</li> <li>Llaeth Defaid Cymru yn bwrw ymlaen i gyflawni.</li> <li>Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer Datblygiad Llaeth Cynaliadwy.</li> <li>Cyflwyno caniatâd cynllunio ar gyfer yr Hwb.</li> <li></li> </ul>		<p>Sgôr ambr oherwydd cymeradwyo'r cais am newid i'r prosiect, dyma'r prif risgiau sydd wedi'u nodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cynllunio ar gyfer yr Hwb</li> <li>Y Broses Gaffael</li> <li>Goblygiadau Ariannol costau cynyddol.</li> <li>Amserlenni</li> </ul>
<b>Rhwydwaith Talent Twristiaeth</b> Grŵp Llandrillo Menai	Prosiect yn cael ei gyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yr Achos Cyfiawnhad Busnes Theatr Clwyd wedi'i gymeradwyo.</li> <li>Cyfarfod Cyflawni Partneriaeth.</li> <li>Cyflwyno a Chymeradwyo hawliadau ariannol pellach ar gyfer y prosiect.</li> <li>Hawliadau wedi'u derbyn a'u hawdurdodi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llofnodi Cytundebau Cyllido Grant cefn-wrth-gefn gyda ZipWorld.</li> <li>Gwaith adeiladu cyfalaf parhaus ar y gweill.</li> <li>Lansio'r brand Academi Croeso.</li> </ul> <p>Adrodd ar fuddion.</p>		<p>Sgôr ambr yn sgil nodi'r prif risgiau a ganlyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cytundeb cefn-wrth-gefn heb eu llofnodi gyda'r sbocsen arall.</li> <li>Cynnydd araf gyda'r sbocsen newydd.</li> <li></li> </ul>

<b>Anturiaethau</b> <b>Cyfrifol</b> ZipWorld	Datblygu'r Achos Busnes Llawn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digon o weithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid, yn cynnwys gweithdai, wedi'u cynnal.</li> <li>• Tîm y prosiect yn gweithio ar gynllun buddion cymunedol.</li> <li>• Cynllun sgiliau datblygu prosiect.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penderfyniad caniatâd cynllunio llawn i Swing.</li> <li>• Ymgysylltu pellach â'r gymuned.</li> <li>• Prosiect i gyflwyno cais i newid a chynnydd ar ofynion cymeradwyo'r OBC i'r Is-bwyllgor Lles Economaidd.</li> <li>• Bydd y cais am newid hefyd yn cynnwys cais i gael gwared ar y rhwydwaith efws.</li> <li>•</li> </ul>		Ambr yn sgil y risgiau a ganlyn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Newidiadau mewn prosiect.</li> <li>• Cael Caniatâd Cynllunio.</li> <li>• Pryderon y gymuned.</li> </ul>
--	--------------------------------	--	--	--	---

## 07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

### Nod y Rhaglen

Cyfnerthu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mae'r prosiect Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter yn parhau i fwrw ymlaen yn dda. Mae'r gwaith adeiladu Plas Coch wedi'i gwblhau a threfnwyd digwyddiad dathlu'r lansiad meddal i bartneriaid cyflawni. Gellir adrodd am Werth Cymdeithasol Sylweddol ar gyfer y prosiect hyd yma. Mae'r gwaith o gaffael gweddill yr offer yn parhau, gyda pheth oedi yn codi o faterion contract. Yn OpTIC, mae angen arian ychwanegol fel bod modd bwrw ymlaen at gam nesaf y gwaith.</li> </ul>

- Mae'r prosiect Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn bwrw ymlaen yn dda, gyda chyfleusterau labordy yn Henfaes bellach wedi'u hadnewyddu'n llawn, gyda rhagor o offer i ddod. Mae ymweliad safle wedi'i gynllunio i drafod y safle a'r posibilrwydd o ychwanegu at y prosiect.



Cyng. David Hughes  
Aelod Arweiniol



Tony Ward  
Uwch Berchennog  
Cyfrifol



Eilw Hughes  
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter</b> Prifysgol Wreccsam	Prosiect yn cael ei gyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cwblhau gwaith adeiladu Plas Coch - lansio meddal i bartneriaid cyflawni.</li> <li>Gweithgaredd cyfathrebu i ganolbwyntio ar y lansiad meddal.</li> <li>Mae torrwr jet dŵr (bellach yn cael ei ariannu'n allanol), wedi cael ei archebu. Adroddiad cymeradwyo contract 'filament winder' bron â'i gwblhau.</li> <li>Hawliad wedi'i awdurdodi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cwblhau'r adroddiad arfarnu ar gyfer offer Plas Coch.</li> <li>Cymeradwyo'r Cynllun Cyfiawnhad Busnes ar gyfer offer Plas Coch.</li> <li>Dymchwel adeilad yn safle Plas Coch i gael tystysgrifau adeilad terfynol ar gyfer yr adeilad EEOC.</li> <li>Cais am newid yn canolbwyntio ar OpTIC am arian ychwanegol wedi'i awdurdodi.</li> <li>Cyfnod dylunio terfynol ar gyfer adnewyddu OpTIC.</li> <li>Cais cynllunio labordy hydrogen wedi'i gyflwyno a'i gymeradwyo.</li> </ul>		<p>Statws Gwyrdd</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosiect yn cael ei gyflwyno ac ar y trywydd iawn.</li> <li>Dim materion arwyddocaol yn y prosiect, prosiect yn bwrw ymlaen yn dda. Peth oedi gyda'r prosiect yn sgil cwblhau'r caffael/contract yn derfynol.</li> <li>Mae angen gwneud cais am newid i adael i OpTIC symud i'r cam cyflawni yn y Flwyddyn Ariannol hon.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Trafodaeth panel yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar gyfer y prosiect.</li> </ul>		
<b>Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol</b> Prifysgol Bangor	Prosiect yn cael ei gyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyfleusterau labordy wedi'u hadnewyddu'n llawn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gweithgarwch caffael i gloi ar gyfer eitemau.</li> <li>Cais am newid ar gyfer y tanwario sydd wedi'i nodi.</li> <li>Ymweliad Safle:</li> </ul>		Mae gan y prosiect sgôr RAG Gwyrdd: <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosiect yn nesáu at gwblhau'r cam cyflawni.</li> <li>Tanwariant wedi'i adnabod yn y prosiect a allai gysylltu â'r proffil hawliad, fodd bynnag, bydd unrhyw danwariant yn cael ei wario yn y flwyddyn ariannol hon.</li> </ul>



# 09 TRACIWR AMCANION – TROSOLWG O GYFLAWNI

		Targedau Achos Fusnes Portffolio 2024		Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd			Gwir		
		Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	OBC/ FBC*	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	33	2.96	FBC	40	2.96	19	2.15	
	Safleoedd a Choridorau	4G+	82	10.04	FBC	29	£10.15	0	0
	Campysau Cysylltiedig	LPWAN	20	39.04	BJC	20	1.14	0	0
		Di-wifr Uwch	165		OBC	200	37.6	n/a	n/a
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	233	13.87	FBC	230	13.8	3	5.36	
	Egni	49	3.94	OBC	49	3.94	n/a	n/a	
	Ynni Lleol Blaengar	177	102.00	FBC	193	70	0	0.00	
	Hwb Hydrogen Caerdybi	20	28.77	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	360	43.36	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Warren Hall, Brychdyn	445	69.76	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	70	94.70	FBC	70	74.34	0	0	
	Parc Bryn Cegin, Bangor	47	6.62	FBC	54	17.91	n/a	n/a	
	Porth Caerdybi	647	170.70	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Porth Wrecsam	150	14.37	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	92	16.79	OBC	92	16.79	n/a	n/a	
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	68	19.03	FBC	68	19.03	0	2.3	
	Anturiaethau Cyfrifol	175	12.40	OBC	290	16.7	n/a	n/a	
Arloesi mewn Gweithygyntyrchu Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	78	18.12	FBC	90	18.12	2	10.74	
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	65	3.46	BJC	180	3.46	7	1.48	
Cyfanswm Portffolio Cynllun Twf			5.15			5.15	7	198	
Growth Deal Portfolio Total		Targedau		4 OBC 10 FBC	Wedi gymeradwyo		Cyflawni		
		3,576	1,123		1,605	302.09	38	24.01	

\* Cyfanswm buddsoddiad a ddengys yma yn cynnwys costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio ond nid y rhestr prosiectau wrth gefn

\*\* OBC - Achos Busnes Amlinellol, FBC - Achos Busnes Llawn

\*\*\*Mae'r data yn cynnwys gwybodaeth gymeradwy OBC ac FBC.

# 12 PROSIECTAU'R CYNLLUN TWF: PROFFIL DYRANIAD CYLLID CYFALAF

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	Proffil 25/26 (£m)	YTD Gwirioneddol	Amrywiad (£m)*	Rhesymeg
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	Yn aros am yr hawliad terfynol ar gyfer y prosiect DSP, achosion busnes y safleoedd Cysylltiedig Allweddol a Choridorau a Champysau Cysylltiedig wedi'u cymeradwyo, a byddant yn dechrau hawlio yn ystod y flwyddyn.
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.98	0.00	-0.98	
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.80	0.00	0.00	
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	4.43	5.36	0.93	Mae'r cais am arian benthyciad cyntaf ar gyfer y prosiect Cydnherth wedi'i brosesu. Bydd y prosiect Ynni Lleol Blaengar yn cael ei lansio ym mis Gorffennaf a bydd yn dechrau hawlio yn 2025/26.
	Egni	Prifysgol Bangor	1.97	0.00	-1.97	
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	3.00	0.00	-3.00	
Tir ac Eiddo	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	3.47	0.00	-3.47	Bydd Prosiect Cyn Ysbyty Gogledd Cymru a Parc Bryn Cegin yn symud i'r cam cyflawni ac yn dechrau hawlio yn 2025/26.
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	3.93	0.00	-3.93	
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	Mae'r BJC Llaeth Defaid Cymru wedi'i gymeradwyo. Mae'r Rhwydwaith Talent Twristiaeth wedi dechrau hawlio.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	2.85	0.43	-2.42	
	Anturiaethau Gyfrifol	Zip World	2.30	0.00	-2.30	
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	Prifysgol Wrecsam	4.28	0.93	-3.35	Cyflwynwyd ceisiadau ar gyfer EEOC a phrosiect CEB.
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	0.25	0.39	0.14	
Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio			1.35	0.21	-1.14	
Cyfanswm			29.61	7.32	-22.29	

\* Proffil 2025/26 - Wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd

\*\*Ddim ond yn cynnwys prosiectau sydd wedi'u proffilio neu y mae disgwyl iddynt wario yn ystod y flwyddyn ariannol

# ATODIAD A – CRYNODEB O BROSIECTAU'R CYNLLUN TWF

Idol	<b>Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)</b>	Prifysgol Bangor	Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn gyda'r Prosiect Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawfi 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.
	<b>Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffiberoptig sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit.
	<b>Campysau Cysylltiedig</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd y prosiect yn ceisio cyflwynu datblygiad ystod o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol.
Ynni Carbon Isel	<b>Cydnorth (Morlais)</b>	Menter Môn	Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
	<b>Egni</b>	Prifysgol Bangor	Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewn buddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd.
	<b>Ynni Lleol Blaengar</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar.
	<b>Hwb Hydrogen Caergybi</b>	Menter Môn	Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caergybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan gyflenwi cwsmeriaid trafniadaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.
Tir ac Eiddo	<b>Porth y Gorllewin, Wrecsam</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu.
	<b>Warren Hall, Brychdyn</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y sector preifat.
	<b>Parc Bryn Cegin, Bangor</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau.
	<b>Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg.
	<b>Porth Caergybi</b>	Stena Line	Sicrhau dyfodol Porthladd Caergybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, gwarantu dyfodol y morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol.
	<b>Porth Wrecsam</b>	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafniadaeth aml-ddull gyda chysylltiadau at deithio llesol.
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	<b>Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon</b>	Grŵp Llandrillo Menai	Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfwr sector bwyd a diod.
	<b>Rhwydwaith Talent Twristiaeth</b>	Grŵp Llandrillo Menai	Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlynu gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth.
	<b>Anturiaethau Cyfrifol</b>	Zip World	Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn twristiaeth gynaliadwy ac eco-dwristiaeth gan gynnwys Car Cebel newydd a chynaliadwy, Slate Explorer gan gynnwys plattform gwyllo i ymwelwyr a Rhwydwaith eFws.
Arloesi mewn gweithgynhyr chuuwch	<b>Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)</b>	Prifysgol Bangor	Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewn buddsoddiad i Gymru.
	<b>Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter</b>	Prifysgol Wrecsam	Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddiad a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol.

Prosiect	Noddwr	Crynodeb
<b>Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Ynys Môn</b>	Cyngor Sir Ynys Môn	Darparu 2,200 metr sgwâr o ofod busnes yng ngogledd Ynys Môn gan greu o leiaf 59 o swyddi a throsoli twf y Porthladd Rhydd ac ynni carbon isel.
<b>Safleoedd Porth Peboc</b>	Cyngor Sir Ynys Môn	Datgloi 6,750 metr sgwâr o ofod busnes yn Llangefni, gan greu o leiaf 186 o swyddi a gwneud y mwyaf o fanteision Porthladd Rhydd Ynys Môn.
<b>Venue Cymru</b>	Cyngor Bwrdeistrefol Conwy	Prosiect a fydd yn ehangu cyfleusterau Venue Cymru, yn rhoi hwb i swyddi, yn torri carbon, ac yn denu sioeau a chynadleddau mawr a buddsoddiad diwylliannol.
<b>Prosiect Prince Knauf Society 5.0 - Prosiect Gweithgynhyrchu a Gallu</b>	Knauf Prifysgol Wreccsam	Adeiladu ffatri gwlan mwynol 110kt gyda ffwrnais arc tanddwr (SAF), yn bennaf i wasanaethu marchnadoedd y DU ac Iwerddon. Gwellar Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter a galluogi i'r diwydiant gael mynediad at ragor o adnoddau peirianeg hynod-fanwl o'r radd flaenaf.
<b>Porthladd Mostyn</b>	The Port of Mostyn Ltd	Uwchraddio'r angorka ac adfywio'r hen safle diwydiannol.
<b>Cronfa Eiddo</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Grant Datblygu Eiddo Masnachol i gau bylchau hyfywedd ar gyfer datblygwyr eiddo diwydiannol a swyddfeydd o'r sector preifat, gyda chyllid hefyd ar gael ar gyfer datblygiadau tebyg yn y sector cyhoeddus ar sail Cytundeb Cyd-fenter.
<b>Porth Busnes</b>	Prifysgol Wreccsam	Pontio rhwng Prifysgol Wreccsam a diwydiant lleol, gan feithrin cydweithio, arloesi, creu swyddi a thwf economaidd cynhwysol.
<b>Parc Bryn Cegin Gwedd 2</b>	Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygiad ychwanegol o 20,000 sq ft o unedau cyflogaeth ym Mharc Bryn Cegin.
<b>Cronfa Arloesi a Thwf</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Cefnogi busnesau'r Gogledd ym maes bwyd-amaeth, twristiaeth, a gweithgynhyrchu gwerth uchel i hybu arloesedd, mabwysiadu technoleg newydd, a thyfu cystadleurwydd rhanbarthol.
<b>Ysgol Fusnes Albert Gubay</b>	Prifysgol Bangor	Adeiladu Ysgol Fusnes Albert Gubay ym Mhrifysgol Bangor.
<b>Padeswood</b>	Llywodraeth Cymru	Uwchraddio seilwaith rheilffordd Gwaith Sment Padeswood gyda'r nod o wella effeithlonrwydd gweithredol, lleihau costau, a galluogi gwasanaethau teithwyr a nwyddau amlach ar linell Wreccsam-Lerpwl.
<b>Adventure Parc Snowdonia</b>	Global Shred Ventures	Darparu profiad newydd i ymwelwyr o arwyddocâd cenedlaethol ar safle hen gyfleuster Adventure Parc Snowdonia.
<b>Datblygiad Gwesty Queen's Market</b>	Cyngor Sir Ddinbych	Darparu gwesty canolog o ran maint a graddfa - rhan allweddol o uwchgynllun ehangach sy'n cael ei ddatblygu ar gyfer yr ardal ar hyn o bryd.
<b>Parc Busnes Llanelwy - Llety Symud Ymlaen</b>	Cyngor Sir Ddinbych	Datblygu unedau diwydiannol uwch-dechnoleg ym Mharc Busnes Llanelwy.
<b>Hwb Iechyd Bangor</b>	Cyngor Gwynedd	Datblygu Hwb Iechyd a Lles integredig mewn hen ganolfan siopa wag yng nghanol dinas Bangor.
<b>Quarry Battery</b>	Quarry Battery Co.	Cynllun hybrid BESS/Hydro Storfa Bwmpio gwerth £300m yng ngogledd Cymru.
<b>Porth Wreccsam</b>	Cyngor Bwrdeistrefol Wreccsam	Mynd i'r afael â hyfywedd a chefnogi cyflawni prosiect Porth Wreccsam sy'n esblygu.

<b>Trawsfynydd</b>	Cwmni Eginio / Cyngor Gwynedd	Cynllun a fydd yn cynnwys adeilad i gynnwys mannau ar gyfer swyddfeydd, labordai (union fanyleb i'w chadarnhau) a chyfleusterau ategol (lle cyfarfod, caffi/ffreutur ac ati), i gefnogi'r diwydiant niwclear ac ynni carbon isel ynghyd â'r gymuned wyddonol, wedi'i leoli ar Safle Trawsfynydd.
<b>New-H2</b>	Wales and West Utilities	Bydd y prosiect hwn yn helpu i roi hwb i'r economi hydrogen yn y Gogledd drwy gefnogi a darparu hwb hydrogen i gynnwys cyflenwi a defnyddio hydrogen.
<b>Stiwidio Kinmel</b>	Roger Morris	<b>Prosiect i gefnogi'r diwydiant ffilm a theledu yng Ngogledd Cymru.</b>