

# Cynllun Twf Gogledd Cymru

## Adroddiad Perfformiad Chwarterol

---

2025-26 Chwarter 2  
(Gorffennaf - Medi 2025)



This document is also available in English

# CYNNWYS

01	Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio	3
02	Dashfwrdd Cyflawni Prosiect	4
03	Dashfwrdd Buddion	5
04	Perfformiad y Rhaglen Cysylltedd Ddigidol	6
05	Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel	8
06	Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo	10
07	Perfformiad y Rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	13
08	Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	15
09	Olrhain Cynnydd y Prosiectau	17
10	Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyranriad Cyllid Cyfalaf	19
	ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau y Cynllun Twf	20

# 01 CRYNODEB Y CYFARWYDDWR PORTFFOLIO

Y chwarter hwn, cymeradwyodd yr Is-bwyllgor Llesiant Economaidd ddau achos busnes. Yr Achos Cyfiawnhau Busnes ar gyfer prosiect Llaeth Defaid Cymru Hwb Economi Wledig Glynllifon, a'r Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect Di-wifr Uwch. Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor ddau gais am newid, un ar gyfer buddsoddiad ychwanegol yn y Cynllun Twf ar gyfer prosiect y Ganolfan Peirianeg ac Opteg Menter, a'r llall ar gyfer newid cwmpas y prosiect ar gyfer Antur Gyfrifol. Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor adroddiad i ymestyn cwmpas y Rhaglen Tir ac Eiddo i gynnwys prosiectau trafndiaeth.

Lansiwyd y Gronfa Ynni Glân ar 10 Gorffennaf gyda digwyddiad yng Nghanolfan Peirianeg Grŵp Llandrillo Menai yn Y Rhyl. Mynychodd dros 90 o randdeiliaid y digwyddiad, gydag anerchiad gan Rebecca Evans, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a Chynllunio. Mae Mynegiadau o Ddiddordeb ar agor ar gyfer y gronfa, gyda gweithgareddau hyrwyddo ar y gweill.

Yn ystod mis Awst fe wnaethom lansio'r cyfle i ddau **Ymgynghorydd Anweithredol ar gyfer y Bwrdd Cyngori Busnes**. Aethom ati i chwilio am ddau arweinydd sector preifat i siapio dyfodol ein economi rhanbarthol drwy greu Bwrdd Ymgynghori Busnes newydd, cyfle prin i chwarae rhan amlwg yn nhwf y rhanbarth - gan helpu i sefydlu'r Bwrdd, recriwtio ei aelodau, a darparu'r arweinyddiaeth strategol fydd yn arwain buddsoddiad a datblygiad economaidd trawsnewidiol. Mae cyfweiliadau wedi cael eu cynnal yn ystod mis Medi, gydag argymhelliad i'r penodiad gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Llesiant Economaidd ym mis Hydref.

Fe wnaethom brosesu'r taliad cyllid cyntaf ar gyfer y prosiect Cydnerth. Fe wnaethom gwblhau'r Cytundeb Cyd-fenter gyda Llywodraeth Cymru ar gyfer **Parc Bryn Cegin, Bangor**, ac mae'r ymarferiad caffael i benodi prif gontractwr wedi'i lansio.

Mae'r Rhaglen Ddigidol wedi parhau gydag ymgysylltiad â'r farchnad ar gyfer y prosiect Di-wifr Uwch yn paratoi ar gyfer cwblhau dyluniad y cynllun grant. Mae'r caffael ar gyfer y pyrth LoRaWAN sy'n ofynnol ar gyfer y prosiect LPWAN wedi'i gwblhau gyda phryniannau cychwynnol a gosod porth dilynol i fynd ymlaen yn gynnar yn y chwarter nesaf.

Mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo gyda phrosiectau rhestr wrth gefn, gyda'r nod o gyflwyno pedwar prosiect rhestr wrth gefn i'r Is-bwyllgor Llesiant Economaidd ddechrau mis Hydref.

Yn ystod mis Gorffennaf fe wnaethom groesawu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru i Ogledd Cymru. Mae cyfleoedd ar gael i drafod yr heriau a'r cyfleoedd yn y rhanbarth, ac ymweld â rhai safleoedd seilwaith allweddol yn cynnwys Porthladd Caergybi, Prosperity Parc a Pharc Cybi. Roedd yn gyfle i ni dynnu sylw at y potensial sydd yn ein rhanbarth, heddiw ac yn y dyfodol.

Roedd gennym stondin yn Eisteddfod Wreccsam, oedd wedi'i lleoli ym Mhentref Wreccsam ar y maes. Roedd gennym gyfle i siarad gyda nifer o bobl ar ein stondin ddoe, gan gynnal gweithgareddau deniadol oedd yn hybu'r rhanbarth, ar gyfer plant.

Fe lansiom ymgyrch recriwtio i ddod â chapasiti ychwanegol i'r tîm. Mae Catherine Evans wedi dechrau yn ei swydd fel ein Rheolwr Ymgysylltu cyntaf yn y Rhaglen Ddigidol. Bydd y gwaith o recriwtio i'r rolau eraill yn parhau hyd ddiwedd y flwyddyn.

Mae'r contract Gwaith Lliniaru Ecolegol rhwng Cyngor Sir Ddinbych a Jones Bros wedi'i lofnodi ac mae'r gwaith clirio safle cychwynnol ar gyfer adeiladu dwy ysgubor ystlumod wedi dechrau.



**Alwen Williams**

**Cyfarwyddwr Portffolio  
Uchelgais Gogledd Cymru**

# 02 DASHFWRDD CYFLAWNI PROSIECTAU

	Prosiectau Gweithredol (cyllid wedi neilltuo)	Wedi cymeradwyo ddim eto yn weithredol (cyllid wedi neilltuo)	Datblygu Achosion Busnes (cyllid wedi neilltuo)	O dan adolygiad (cyllid wedi glustnodi)	Rhestr wrth gefn (dim cyllid wedi glustnodi)
Nifer prosiectau	6	6	3	4	21
Dyraniad Cyllid Cynllun Twf (£234.85*)	£55.84m	£51.52m	£14.93m	£61.95m	£50.61m
Cyfanswm Buddsoddiad	£127.46m	£160.43m	£35.01m	£312.59m	£359.36**
Swyddi	836	461	1,048	1,268	920**

\* Nid yw'r cyllid Cynllun Twf sy'n cael ei ddangos yma yn cynnwys £5.15m sydd wedi'i ddyrannu tuag at gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio

\*\* Mae'r ffigyrau yn cynrychioli cydbwysedd y targed sydd i'w gyflawni gan y prosiectau ar y Rhestr Wrth Gefn

# 03 DASHFWRDD BUDDION

## Swyddi Grewyd (Targed 4,000 o swyddi newydd)



Swyddi Newydd

49



Swyddi Adeiladwaith

49



Swyddi ddiogelwyd

TBC

## Buddsoddiad (Targed: £1bn Cyfanswm Buddsoddiad)



Buddsoddiad Cynllun Twf

£23,164,812.52



Cyfanswm Buddsoddiad

£25,040,328.17



Refeniw wedi sicrhau

£5,067,058.09

## Buddion ehangach

Incwm Cyfalaf wedi Drosodd

£81,016.80

Gofod Llwr wedi Ddatblygu

2,349m<sup>2</sup>

Unigolion wedi ymgysylltu

1,499

Camau gweithredu i gryfhau cadwyni cyflenwi lleol

18

Myfyrwyr yn cwblhau cymhwysterau

32

Unigolion sy'n cwblhau cyrsiau hyfforddi CPD

229

# 03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

## Nod y Rhaglen

Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra gyda gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mae'r dasg o recriwtio Rheolwr Ymgysylltu cyntaf y prosiect 4G+ wedi'i gwblhau ac mae'r ail wedi dechrau yn ystod y chwarter hwn gyda phenodiad wedi'i wneud ar ddechrau mis Hydref. Gwasanaeth dylunio cynllun grant wedi'i ddatblygu - ymarferiad caffael ar y gweill ac i fod i'w gwblhau ym mis Hydref.</li><li>• Mae'r gwaith o ymgysylltu â'r farchnad ar gyfer y prosiect Di-wifr Uwch wedi parhau, yn barod ar gyfer cwblhau'r dyluniad cynllun grant.</li><li>• Mae'r caffael ar gyfer y pyrth LoRaWAN sy'n ofynnol ar gyfer y prosiect LPWAN wedi'i gwblhau gyda phryniannau cychwynnol a gosod porth dilynol i fynd ymlaen yn gynnar yn chwarter 3.</li><li>• Bellach, mae gan y Rhaglen Uwch Berchennog Cyfrifol newydd, Ian Jones, Prif Swyddog Economi a Chynllunio Dros Dro, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.</li></ul>



Cyng. Nia Jeffreys  
Aelod Arweiniol



Ian JonesDavid  
Fitzsimon  
Uwch Berchennog  
Cyfrifol



Stuart Whitfield  
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

# 03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)		Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Canolfan Prosesu Signal Digidol</b> Prifysgol Bangor		Prosiect yn cael ei gyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae 50% o'r gwariant ar gyfer cam olaf yr offer wedi'i gwblhau, gyda'r eitemau i ddod yn ddyledus erbyn mis Mawrth 2026.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyflawni offer pellach.</li> <li>Lansio ymgysylltiad busnes rhanbarthol strwythuredig.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cam olaf y prynu ar y gweill.</li> <li>Mae'r prosiect y tu ôl i'r targed o ran cael grantiau ychwanegol.</li> </ul>
<b>Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig</b> Uchelgais Gogledd Cymru	<b>4G+</b>	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caffael a dechrau dyluniad y cynllun grant.</li> <li>Recriwtio i rôl y Rheolwr Ymgysylltu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recriwtio i rôl yr ail Reolwr Ymgysylltu.</li> <li>Cwblhau dyluniad y Cynllun Grant a lansiad y cynllun.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r gwaith o Recriwtio a dyluniad y Cynllun Grant ar y trywydd iawn.</li> <li>Mae'r gosodiad cychwynnol o seilwaith cell bychan wedi'i gwblhau a'r comisiynu am ddigwydd yn Chwarter 3, gydag ail weithrediad yn cael ei gynllunio ar hyn o bryd.</li> </ul>
<b>Campysau Cysylltiedig</b> Uchelgais Gogledd Cymru	<b>Di-wifr Uwch</b>	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is-bwyllgor Lles Economaidd yn cymeradwyo Achos Busnes Llawn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cwblhau dyluniad y Cynllun Grant.</li> <li>Recriwtio Rheolwr Prosiect a Rheolwr Ymgysylltu.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Recriwtio ar y gweill ar gyfer y rôl Rheolwr Ymgysylltu a recriwtio'r Rheolwr Prosiect wedi'i gynllunio ar gyfer Ch3.</li> </ul>
	<b>LPWAN</b>	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caffael pyrth LoRaWAN.</li> <li>Cynlluniau defnydd LoRaWAN terfynol i gael eu cyflwyno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pryniannau cychwynnol a gosod pyrth.</li> <li>Cynlluniau defnydd LoRaWAN terfynol i gael eu cyflwyno.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae LPWAN yn bwrw ymlaen gyda chynllunio rhwydwaith a pharatoir caffael uwch a chyfalaf.</li> </ul>

# 04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

## Nod y Rhaglen

Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cydnherth</b> - Cwblhawyd y benthyciad cyntaf ym mis Gorffennaf ac mae gwaith adeiladu ar y gweill.</li><li>• <b>Ynni Lleol Blaengar (Cronfa Ynni Glân)</b> - Lanswyd y gronfa ar 10 Gorffennaf ac mae bellach ar agor i Ddatganiadau o Ddiddordeb. Digwyddiadau hyrwyddo parhaus ar y gweill.</li></ul>



Cyng. Gary Pritchard  
Aelod Arweiniol



Dylan Williams  
Uwch Berchennog  
Cyfrifol



Meghan Davies  
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

# 04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Cydnherth (Morlais)</b> Menter Môn	Prosiect yn cael ei gyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cwblhawyd y benthyciad cyntaf ym mis Gorffennaf</li> <li>Gwaith adeiladu ar y gweill</li> <li>Monitro buddion ar y gweill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taliad yr ail daliad cyllid wedi'i gynllunio ar gyfer mis Hydref 2025.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r prosiect wedi symud i gyflawni ac mae'n mynd rhagddo'n dda.</li> </ul>
<b>Egni</b> Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilyniant gwaith dylunio cam 4 RIBA</li> <li>Datblygiad parhaus yr Achos Busnes Llawn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parhau i ddatblygu Achos Busnes Llawn.</li> <li>Cyflwyno gwaith dylunio cam 4 RIBA.</li> <li></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r prosiect yn ambr oherwydd oedi wrth aros am benderfyniad ar gyllid Porthladd Rhydd Llywodraeth y DU. Mae gwaith bellach yn mynd rhagddo ar yr Achos Busnes Llawn.</li> </ul>
<b>Ynni Lleol Blaengar</b> Uchelgais Gogledd Cymru	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cronfa wedi'i lansio ac ar agor ar gyfer Mynegi Diddordeb</li> <li>Digwyddiadau hyrwyddo ac ymgysylltiad</li> <li>Bwrw ceisiadau ymlaen draw i'r dyfarniad</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digwyddiadau hyrwyddo ac ymgysylltu, gan gynnwys recordio podlediad.</li> <li>Dilyniant ceisiadau hyd at ddyfarnu.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r prosiect yn wyrdd gan fod Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo a'r gronfa wedi'i lansio.</li> </ul>
<b>Hwb Hydrogen Caergybi</b> Menter Môn	Prosiect yn cael ei adolygu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trafodaeth barhaus rhwng Uchelgais Gogledd Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Adran Diogelwch Ynni a Sero Net yn symud yn agosach at ganlyniad i sicrhau a throsglwyddo cronfeydd gwerth £4.8m Adran Diogelwch Ynni a Sero Net.</li> <li>Ymateb ar ymgynghoriad cymorth-daliadau Rhwymedigaeth Tanwydd Cludiant Adnewyddadwy, Adran Trafnidiaeth i ddatglo'r cytundeb cymeriant (<i>offtake</i>), byddant yn agor ar gyfer rownd ychwanegol o ymgynghori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menter Môn yn parhau i ymgysylltu i ddenu cymeriant</li> <li>Cadarnhad posib gan DESNZ o ran £4.8m</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r statws RAG yn parhau'n goch a materion allweddol sy'n parhau yn cynorthwyo gyda'r datrysiad: Rhwymedigaeth Tanwydd Cludiant Adnewyddadwy, Adran Trafnidiaeth; Yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net £4.8m;</li> </ul>

# 05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

## Nod y Rhaglen

Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caerdybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Parc Bryn Cegin, Bangor</b> - Datryswyd yr ymholiad dros gymorth cymhorthdal gan ganiatáu i'r Cytundeb Cyd-fenter gael ei gwblhau ddiwedd mis Awst a chaffael y prif contractwr i ddechrau yn gynnar ym mis Medi.</li><li>• <b>Porth Wreccsam</b> - Cwblhawyd yr ymgynghoriad cyn cais a chyflwynwyd Cais Cynllunio Amlinellol hybrid ar gyfer y Prosiect ym mis Medi.</li><li>• <b>Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych</b> - Dechreuodd adeiladu pecyn o waith lliniaru ecolegol ar y safle ym mis Gorffennaf ac mae'r rhain yn anelu at eu cwblhau ym mis Mawrth 2026.</li></ul>



Cyng. Jason McLellan  
Aelod Arweiniol



Andrew Farrow  
Uwch Berchennog  
Cyfrifol



David Mathews  
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

# 05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Porth y Gorllewin, Wreccsam</b> Cyngor Bwrdeistref Sirol Wreccsam	Prosiect yn cael ei adolygu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae adroddiad drafft WELTaG Lite wedi'i gyhoeddi gan WSP ac mae'r argymhellion drafft yn cael eu hystyried gan bartneriaid y Prosiectau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bydd adroddiad terfynol WeLTAG Lite gan WSP yn cael ei gyhoeddi.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r sgôr goch yn adlewyrchu sefyllfa'r prosiect sy'n cael ei adolygu hyd nes y bydd adroddiad WELTaG Lite yn cael ei asesu a phenderfyniad y Cyngor a Llywodraeth Cymru ar y prosiect yn mynd rhagddo.</li> </ul>
<b>Warren Hall, Brychdyn</b> Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Prosiect yn cael ei adolygu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rhannwyd adroddiad achos diogelwch Maes Awyr terfynol gydag Airbus UK. LIC a'u hymgynghorwyr i ddilyn i fyny gyda chyfarfod ag Airbus i gytuno ar y cynnwys a'r achos diogelwch ar gyfer datblygu ar Warren Hall.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airbus UK wedi cymeradwyo adroddiad ymgynghorydd Llywodraeth Cymru yn ffurfiol.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sgôr risg y prosiect yn goch, wrth aros i'r achos diogelwch maes awyr gael ei asesu a'i gytuno'n llawn gan Airbus UK. Y sgôr hefyd yn adlewyrchu'r amserlen cyflawni bresennol a'r ansicrwydd ynghylch cyflwyno buddiannau.</li> </ul>
<b>Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Sir Ddinbych</b> Jones Bros (Ruthin) Limited / Cyngor Sir Ddinbych	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r trafodaethau ar gyfer y Gwaith Dymchwel ac Adfer Cam 1 rhwng y Cyngor a'u partner datblygu wedi parhau.</li> <li>Dechreuodd Cyngor Sir Ddinbych a Jones Bros adeiladu pecyn o Waith Lliniaru Ecolegol ym mis Gorffennaf ar ôl cwblhau'r Drwydded Ystlumod ar gyfer y safle gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cam 1 yn galluogi gwaith i ddechrau ym mis Hydref hyd at fis Rhagfyr. Bydd hyn yn caniatáu i'r gwaith dymchwel a chlirio ddechrau ym mis Ionawr 2026.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r sgôr risg yn parhau i fod yn ambr oherwydd y risgiau iechyd a diogelwch ar y safle oherwydd cyflwr yr adeiladau. Mae ansicrwydd o hyd ynghylch costau oherwydd yr amgylchedd gwaith heriol a'r anhawster o asesu gwaith yn gywir.</li> </ul>

# 05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Parc Bryn Cegin, Bangor</b> Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cafwyd cytundeb ar y mater rheoli cymhorthdal.</li> <li>Y Cytundeb Cyd-fenter wedi gwblhau.</li> <li>Dechreuodd y broses dendro i benodi prif contractwr.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gwahoddiad i Dendro i'w gwblhau ar ddiwedd mis Hydref a phrif contractwr i'w benodi ym mis Rhagfyr.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sgôr risg gwyrdd wedi'i gadw ar gyfer y prosiect gan ei fod ar yr amserlen ar gyfer dechrau ar y safle ar gyfer Mawrth/Ebrill 2026. Disgwylir o hyd i'r amserlen adeiladu fod yn 12 mis.</li> </ul>
<b>Porth Caergybi</b> Stena Line Ports Limited	Prosiect yn cael ei adolygu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae Stena wedi gofyn am oedi datblygiad y prosiect tra'n disgwyl am ganlyniad eu trafodaethau masnachol gyda'r sector ynni ar y môr.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ymgysylltu parhaus ar Lefel Uwch Reolwyr rhwng Stena/Uchelgais Gogledd Cymru/Cyngor Ynys Môn/Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i egluro bwriadau Stena.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae sgôr risg yn parhau i fod yn goch gan fod trafodaethau gyda defnyddwyr terfynol ardaloedd porthladd newydd i'w cwblhau cyn i'r prosiect fynd rhagddo.</li> </ul>
<b>Porth Wrecsam</b> Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cais Cynllunio Amlinellol Hybrid wedi'i gyflwyno gan y Tîm Ymgynghoriaeth ym mis Medi 2025.</li> <li>Cyflwynwyd ymholiad cyn-cais ym mis Gorffennaf 2025 a chwblhawyd yr ymgynghoriad ym mis Awst 2025.</li> <li>Tendr a gwerthusiad tîm proffesiynol gan y Cyngor i gynorthwyo i benodi partner datblygu a chyflawni'r prosiectau Achos Busnes Llawn sy'n mynd rhagddynt yn ystod mis Medi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol gan y Cyngor i ddechrau gyda phenodi ymgynghorydd.</li> <li>Cynnydd pellach ar sefydlu'r safle yn cael ei ragweld.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r sgôr risg yn wyrdd gan bod y prosiect yn mynd rhagddo i gam cais Achos Busnes Amlinellol/Cynllunio Amlinellol. Cynnydd cyson yn cael ei gynnal.</li> </ul>

# 06 PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

## Rwy Rhaglen

Bydd y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth yn uchafu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru gan ddarparu cyfleusterau cefnogol i sicrhau bod gan y rhanbarth y sgiliau i ragori ac i fod gyda'r gorau yn y byd. Bydd y Rhaglen hefyd yn sicrhau ffyniant drwy fanteisio i'r eithaf mewn modd cynaliadwy ar ein hamgylchedd a'n tirwedd.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Antur Gyfrifol</b> - Cyflwynodd tîm y prosiect Gais am Newid i'r Is-bwyllgor ym mis Gorffennaf i amlinellu'r cynnydd a wnaed yn erbyn y gofynion a osodwyd yn y cam Achos Busnes Amlinellol, dileu'r elfen eFws, y llwybr cyflawni ar gyfer yr Achos Busnes, a chynnig cychwynol ar gyfer cysyniad amnewid posib i'w ddatblygu a'i gyflwyno mewn mwy o fanylder yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Cymeradwywyd yr holl argymhellion gan y Bwrdd.</li><li>• <b>Rhwydwaith Talent Twristiaeth</b> - Mae dilyniant y gwaith adeiladu yn parhau ar safle Portmeirion. Mae Zip World wedi profi ychydig o oedi oherwydd gwaith uwchraddio sydd ei angen ar y cyflenwad trydan ar gyfer y safle. Mae Theatr Clwyd bron â chwblhau'r gwaith adeiladu.</li><li>• <b>Hwb Economi Wledig Glynllifon</b> - Mae'r Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer elfen Llaeth Defaid Cymru wedi'i gymeradwyo gyda'r Is-bwyllgor wedi dirprwyo awdurdod. Mae caffael ar gyfer yr elfen hon yn agosáu at ei gwblhau, gan nodi cam allweddol ymlaen wrth gyflawni'r prosiect.</li></ul>



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyng. Charlie McCoubrey  
Aelod Arweiniol

Sioned Williams  
Uwch Berchennog  
Cyfrifol

Eliw Hughes  
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

# 00 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DWYDARFAL I N A THWRISIAETH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Hwb Economi Gwledig Glynllifon</b> Grŵp Llandrillo Menai	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BJC Llaeth Defaid Cymru wedi'i gymeradwyo gan yr Is-bwyllgor Llesiant Economaidd.</li> <li>• Caffael ar gyfer prif adeilad Llaeth Defaid Cymru wedi'i gwblhau.</li> <li>• Ymatebion a dderbyniwyd ar ITTs ac ymarfer peirianeg cost ar y gweill.</li> <li>• Cynllunio a chaniatâd ar gyfer Llaeth Defaid Cymru wedi'u cwblhau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llofnodwyd Cytundeb Ariannu ar gyfer Llaeth Defaid Cymru.</li> <li>• Costau prosiect wedi'u terfynu.</li> <li>• Achos Cyfiawnhad Busnes drafft Datblygu Llaeth.</li> <li>• Cynllunio ar gyfer cyflwyno'r Hwb.</li> <li>• Achos Busnes llawn ar gyfer y prosiect cyfan.</li> <li>• Hawliad Cyntaf i'w gyflwyno.</li> </ul>		<p>Sgôr ambr oherwydd cymeradwyaeth cais am newid prosiect a'r prif risgiau a nodwyd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cynllunio ar gyfer yr Hwb</li> <li>• Oedi yn y broses gaffael</li> <li>• Goblygiadau ariannol costau cynyddol</li> <li>• Amserlenni</li> </ul>
<b>Rhwydwaith Talent Twristiaeth</b> Grŵp Llandrillo Menai	Prosiect yn cael ei gyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mae hawliadau'n parhau ar y trywydd iawn. 7 o Hawliadau wedi'u hawdurdodi.</li> <li>• Gwaith adeiladu'n datblygu'n dda ym Mhortmeirion</li> <li>• Trafodaethau is-ganolfannau terfynol yn mynd rhagddo</li> <li>• Lansiad meddal brandio Academi Croeso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol</li> <li>• Llofnodi Cytundeb Cyllido cefn-wrth-gefn gyda Zip World</li> <li>• Lansiad Swyddogol Academi Croeso yn Theatr Clwyd.</li> </ul>		<p>Sgôr ambr yn sgil nodi'r prif risgiau a ganlyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cytundeb cefn-wrth-gefn heb eu llofnodi gyda'r sbocsen arall.</li> <li>• Cynnydd araf gyda'r sbocsen newydd.</li> </ul>
<b>Anturiaethau Cyfrifol</b> ZipWorld	Datblygu'r Achos Busnes Llawn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyflwyno Asesiad Effaith Treftadaeth i Gyngor Gwynedd / CADW</li> <li>• Tynnu'r rhwydwaith eFws o'r prosiect</li> <li>• Parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid</li> <li>• Paratoi dogfennau Cais am Newid</li> <li>• Caewyd yr ymarferiad caffael ar gyfer dyluniad y Siglen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cais am newid ar gyfer Uwchgynllun Forest World</li> <li>• Caniatâd cynllunio ar gyfer y Siglen</li> <li>• Diweddariad ar y llwybr caffael</li> <li>• Ymgysylltu â rhanddeiliaid ymhellach</li> </ul>		<p>Sgôr ambr oherwydd y risgiau canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Newid yng nghwmpas y prosiect</li> <li>• Heriau caniatâd cynllunio</li> <li>• Oedi gyda'r amserlenni</li> </ul>

# 07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

## Nod y Rhaglen

Cyfnwrthu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"><li>Mae prosiect y Ganolfan Peirianeg ac Opteg Menter yn agosáu at ei gwblhau. Mae adeilad newydd Plas Coch wedi'i enwi'n swyddogol fel CanfodAU. Mae caffael yr eitemau offer sy'n weddill yn parhau. Cymeradwywyd cyllid ychwanegol i alluogi cynnig gwell a lleihau oedi amser.</li><li>Mae'r prosiect <b>Canolfan Biodechnoleg Amgylcheddol</b> yn dilyn yr amserlenni arfaethedig, gyda'r cyfleusterau labordy yn Henfaes bellach wedi'u hadnewyddu'n llawn, ond mae offer arall heb gyrraedd hyd yma. Mae tanwariant wedi'i nodi ac ymweliad safle wedi'i gynnal i drafod cyfleoedd.</li></ul>



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)

## 07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
<b>Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter</b> Prifysgol Wrecsam	Prosiect yn cael ei gyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mae enw swyddogol adeilad Plas Coch wedi'i ddatgelu fel CanfodAU.</li> <li>Digwyddiad ar y cyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol i hyrwyddo'r prosiect.</li> <li>Cymeradwyaeth a roddwyd i gais newid sy'n canolbwyntio ar Optic am arian ychwanegol.</li> <li>Dymchwel adeilad yn safle Plas Coch i gael tystysgrifau adeilad terfynol ar gyfer yr adeilad EEOC.</li> <li>Cyfnod dylunio terfynol ar gyfer adnewyddu OpTIC.</li> <li>Cyflwyno cais cynllunio labordy hydrogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cwblhau'r adroddiad arfarnu ar gyfer offer Plas Coch.</li> <li>Cymeradwyo'r Cynllun Cyfiawnhad Busnes ar gyfer offer Plas Coch.</li> <li>Cymeradwyo cynllunio labordy hydrogen.</li> <li>Caffael ar gyfer y labordy hydrogen</li> <li>Caffael ar gyfer offer optig.</li> <li>Dechrau adnewyddu Optic.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosiect yn cael ei gyflwyno ac ar y trywydd iawn</li> <li>Dim materion arwyddocaol yn y prosiect, prosiect yn bwrw ymlaen yn dda. Peth oedi gyda'r prosiect yn sgil cwblhau'r caffael/contract yn derfynol</li> </ul>
<b>Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol</b> Prifysgol Bangor	Prosiect yn cael ei gyflwyno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ymweliad safle â Henfaes i weld gwaith adnewyddu labordai ac offer yn llawn.</li> <li>Trafod opsiynau ar gyfer y tanwariant a nodwyd ar gyfer y prosiect - mae hyn oherwydd costau is na'r disgwyl a llinell gyllideb wrth gefn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gweithgarwch caffael i gloi ar gyfer eitemau.</li> <li>Cais am newid ar gyfer y tanwario sydd wedi'i nodi.</li> <li>Ymweliad Safle:</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosiect yn nesáu at gwblhau'r cam cyflawni.</li> <li>Tanwariant wedi'i adnabod yn y prosiect a allai effeithio ar broffil yr hawliad.</li> </ul>



# 09 TRACIWR AMCANION – TROSOLWG O GYFLAWNI

		Targedau Achos Fusnes Portffolio 2024		Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd			Gwir		
		Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	OBC/ FBC*	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	33	2.96	FBC	40	2.96	25	2.15	
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	4G+	82	10.04	FBC	29	£10.15	0	0.05
	Campysau Cysylltiedig	LPWAN	20	39.04	BJC	20	1.14	0	0
		Di-wifr Uwch	165		OBC	200	37.6	0	0
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	233	13.87	FBC	230	13.8	5	5.36	
	Egni	49	3.94	OBC	49	3.94	n/a	n/a	
	Ynni Lleol Blaengar	177	102.00	FBC	193	70	2	0.13	
	Hwb Hydrogen Caerdybi	20	28.77	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	360	43.36	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Warren Hall, Brychdyn	445	69.76	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	70	94.70	FBC	70	74.34	0	0	
	Parc Bryn Cegin, Bangor	47	6.62	FBC	54	17.91	0	0	
	Porth Caerdybi	647	170.70	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Porth Wrecsam	150	14.37	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	92	16.79	BJC (rhannol)	106	19.29	0	0	
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	68	19.03	FBC	68	19.03	0	3.0	
	Anturiaethau Cyfrifol	175	12.40	OBC	290	16.7	n/a	n/a	
Arloesi mewn Gweithygyntwrchu Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	78	18.12	FBC	90	18.12	2	10.74	
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	65	3.46	BJC	180	3.46	8	1.48	
Cyfanswm Portffolio Cynllun Twf			5.15			5.15	7	2.18	
Growth Deal Portfolio Total		Targedau		2 OBC 12 FBC	Wedi gymeradwyo		Cyflawni		
		3,576	1,123		1,619	313.59	49	25.54	

\* Cyfanswm buddsoddiad a ddengys yma yn cynnwys costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio ond nid y rhestr prosiectau wrth gefn

\*\* OBC - Achos Busnes Amlinellol, FBC - Achos Busnes Llawn

\*\*\*Mae'r data yn cynnwys gwybodaeth gymeradwy OBC ac FBC.

# 12 PROSIECTAU'R CYNLLUN TWF: PROFFIL DYRANIAD CYLLID CYFALAF

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	Proffil 25/26 (£m)	YTD Gwirioneddol	Amrywiad (£m)*	Rhesymeg
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	Yn aros am yr hawliad terfynol ar gyfer y prosiect DSP, achosion busnes y safleoedd Cysylltiedig Allweddol a Choridorau a Champysau Cysylltiedig wedi'u cymeradwyo, a byddant yn dechrau hawlio yn ystod y flwyddyn.
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.98	0.00	-0.98	
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.80	0.00	0.00	
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	4.43	5.36	0.93	Mae'r cais am arian benthyciad cyntaf ar gyfer y prosiect Cydnherth wedi'i brosesu. Lanswyd y prosiect Ynni Lleol Blaengar yn mis ac wedi cychwyn gwario.
	Egni	Prifysgol Bangor	1.97	0.00	-1.97	
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	3.00	0.13	-2.87	
Tir ac Eiddo	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	3.47	0.00	-3.47	Bydd Prosiect Cyn Ysbyty Gogledd Cymru a Parc Bryn Cegin yn symud i'r cam cyflawni ac yn dechrau hawlio yn 2025/26.
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	3.93	0.00	-3.93	
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	Mae'r BJC Llaeth Defaid Cymru wedi'i gymeradwyo. Mae'r Rhwydwaith Talent Twristiaeth wedi dechrau hawlio.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	2.85	0.62	-2.23	
	Anturiaethau Gyfrifol	Zip World	2.30	0.00	-2.30	
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	Prifysgol Wrecsam	4.28	0.93	-3.35	Cyflwynwyd ceisiadau ar gyfer EEOC a phrosiect CEB.
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	0.25	0.39	0.14	
Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio			1.35	0.41	-0.94	
Cyfanswm			29.61	7.84	-21.77	

\* Proffil 2025/26 - Wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd

\*\*Ddim ond yn cynnwys prosiectau sydd wedi'u proffilio neu y mae disgwyl iddynt wario yn ystod y flwyddyn ariannol

# ATODIAD A – CRYNODEB O BROSIECTAU'R CYNLLUN TWF

Idol	<b>Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)</b>	Prifysgol Bangor	Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn gyda'r Prosiect Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawfi 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.
	<b>Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffibroptig sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit.
	<b>Campysau Cysylltiedig</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltiedig digidol gyda ffoocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol.
Ynni Carbon Isel	<b>Cydnherth (Morlais)</b>	Menter Môn	Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o dyrbiniau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
	<b>Egni</b>	Prifysgol Bangor	Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnffuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd.
	<b>Ynni Lleol Blaengar</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar.
	<b>Hwb Hydrogen Caergybi</b>	Menter Môn	Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caergybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan gyflenwi cwsmeriaid trafniadaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.
Tir ac Eiddo	<b>Porth y Gorllewin, Wrecsam</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu.
	<b>Warren Hall, Brychdyn</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y sector preifat.
	<b>Parc Bryn Cegin, Bangor</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau.
	<b>Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg.
	<b>Porth Caergybi</b>	Stena Line	Sicrhau dyfodol Porthladd Caergybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, gwarantu dyfodol y morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol.
	<b>Porth Wrecsam</b>	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafniadaeth aml-ddull gyda chysylltiadau at deithio lesol.
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	<b>Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon</b>	Grŵp Llandrillo Menai	Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfwr sector bwyd a diod.
	<b>Rhwydwaith Talent Twristiaeth</b>	Grŵp Llandrillo Menai	Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlyn gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth.
	<b>Anturiaethau Cyfrifol</b>	Zip World	Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn twristiaeth gynaliadwy ac eco-dwristiaeth gan gynnwys Car Cebel newydd a chynaliadwy, Slate Explorer gan gynnwys platfform gwyllo i ymwelwyr a Rhwydwaith eFws.
Arloesi mewn gweithgynhyr chu uwch	<b>Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)</b>	Prifysgol Bangor	Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewnffuddsoddiad i Gymru.
	<b>Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter</b>	Prifysgol Wrecsam	Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol.

Prosiect	Noddwr	Crynodeb
<b>Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Ynys Môn</b>	Cyngor Sir Ynys Môn	Darparu 2,200 metr sgwâr o ofod busnes yng ngogledd Ynys Môn gan greu o leiaf 59 o swyddi a throsoli twf y Porthladd Rhydd ac ynni carbon isel.
<b>Safleoedd Porth Peboc</b>	Cyngor Sir Ynys Môn	Datgloi 6,750 metr sgwâr o ofod busnes yn Llangefni, gan greu o leiaf 186 o swyddi a gwneud y mwyaf o fanteision Porthladd Rhydd Ynys Môn.
<b>Venue Cymru</b>	Cyngor Bwrdeistrefol Conwy	Prosiect a fydd yn ehangu cyfleusterau Venue Cymru, yn rhoi hwb i swyddi, yn torri carbon, ac yn denu sioeau a chynadleddau mawr a buddsoddiad diwylliannol.
<b>Prosiect Prince Knauf</b>	Knauf	Adeiladu ffatri gwlan mwynol 110kt gyda ffwrnais arc tanddwr (SAF), yn bennaf i wasanaethu marchnadoedd y DU ac Iwerddon.
<b>Society 5.0 - Prosiect Gweithgynhyrchu a Gallu</b>	Prifysgol Wrecsam	Gwella'r Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter a galluogi i'r diwydiant gael mynediad at ragor o adnoddau peirianeg hynod-fanwl o'r radd flaenaf.
<b>Porthladd Mostyn</b>	The Port of Mostyn Ltd	Uwchraddio'r angorfa ac adfywio'r hen safle diwydiannol.
<b>Cronfa Eiddo</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Grant Datblygu Eiddo Masnachol i gau bylchau hyfywedd ar gyfer datblygwyr eiddo diwydiannol a swyddfeydd o'r sector preifat, gyda chyllid hefyd ar gael ar gyfer datblygiadau tebyg yn y sector cyhoeddus ar sail Cytundeb Cyd-fenter.
<b>Porth Busnes</b>	Prifysgol Wrecsam	Pontio rhwng Prifysgol Wrecsam a diwydiant lleol, gan feithrin cydweithio, arloesi, creu swyddi a thwf economaidd cynhwysol.
<b>Parc Bryn Cegin Gwedd 2</b>	Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygiad ychwanegol o 20,000 sq ft o unedau cyflogaeth ym Mharc Bryn Cegin.
<b>Cronfa Arloesi a Thwf</b>	Uchelgais Gogledd Cymru	Cefnogi busnesau'r Gogledd ym maes bwyd-amaeth, twristiaeth, a gweithgynhyrchu gwerth uchel i hybu arloesedd, mabwysiadu technoleg newydd, a thyfu cystadleurwydd rhanbarthol.
<b>Ysgol Fusnes Albert Gubay</b>	Prifysgol Bangor	Adeiladu Ysgol Fusnes Albert Gubay ym Mhrifysgol Bangor.
<b>Padeswood</b>	Llywodraeth Cymru	Uwchraddio seilwaith rheilffordd Gwaith Sment Padeswood gyda'r nod o wella effeithlonrwydd gweithredol, lleihau costau, a galluogi gwasanaethau teithwyr a nwyddau amlach ar linell Wrecsam-Lerpwl.
<b>Adventure Parc Snowdonia</b>	Global Shred Ventures	Darparu profiad newydd i ymwelwyr o arwyddocâd cenedlaethol ar safle hen gyfleuster Adventure Parc Snowdonia.
<b>Datblygiad Gwesty Queen's Market</b>	Cyngor Sir Ddinbych	Darparu gwesty canolig o ran maint a graddfa - rhan allweddol o uwchgynllun ehangach sy'n cael ei ddatblygu ar gyfer yr ardal ar hyn o bryd.
<b>Parc Busnes Llanelwy - Llety Symud Ymlaen</b>	Cyngor Sir Ddinbych	Datblygu unedau diwydiannol uwch-dechnoleg ym Mharc Busnes Llanelwy.
<b>Hwb Iechyd Bangor</b>	Cyngor Gwynedd	Datblygu Hwb Iechyd a Lles integredig mewn hen ganolfan siopa wag yng nghanol dinas Bangor.
<b>Quarry Battery</b>	Quarry Battery Co.	Cynllun hybrid BESS/Hydro Storfa Bwmpio gwerth £300m yng ngogledd Cymru.
<b>Porth Wrecsam</b>	Cyngor Bwrdeistrefol Wrecsam	Mynd i'r afael â hyfywedd a chefnogi cyflawni prosiect Porth Wrecsam sy'n esblygu.
<b>Trawsfynydd</b>	Cwmni Egino / Cyngor Gwynedd	Cynllun a fydd yn cynnwys adeilad i gynnwys manau ar gyfer swyddfeydd, labordai (union fanyleb i'w chadarnhau) a chyfleusterau ategol (lle cyfarfod, caffi/ffreutur ac ati), i gefnogi'r diwydiant niwclear ac ynni carbon isel ynghyd â'r gymuned wyddonol, wedi'i leoli ar Safle Trawsfynydd.

New-H2	Wales and West Utilities	Bydd y prosiect hwn yn helpu i roi hwb i'r economi hydrogen yn y Gogledd drwy gefnogi a darparu hwb hydrogen i gynnwys cyflenwi a defnyddio hydrogen.
Stiwidio Kinmel	Roger Morris	Prosiect i gefnogi'r diwydiant ffilm a theledu yng Ngogledd Cymru.